

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 01 月 28 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	100 天		
当年任务	支架基本安装完成。		
当年完成比例	11%		
当前比例	3%		
本周下雨天数	4	实际可施工天数	3 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、现场配电房并网设备和材料进场摆放； 2、8#、13#、19#、21#和 32#楼支墩吊运，1#、2#、6#、7#、8#和 32#楼完成支墩就位，7#楼完成支架安装； 3、第四批预制水泥基础进场 660 套。并网设备两套进场到位。		
投资情况	本周完成设备材料产值约 277.64 万元，施工劳务约 8 万元。累计完成约 919.84 万元，约占总合同价的 42.25%(按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	下周计划（春节后 2 月 7 日复工）： 1、预制水泥墩继续进场； 2、屋面减震方案已在吊运支墩时落实； 3、继续在已有材料的屋顶进行支墩就位和支架安装。 4、并网点拼柜后消缺。 4、施工人员进场确认并做好防疫情况登记； 5、春节过了复工后施工进度计划调整。		

周工作小结	现场新冠疫情防控常态化管理；施工人员安全交底，支墩的预制、养护和进场，并网设备和材料的进场；支墩就位和支架安装有序进行。
需要协调问题	继续协调园区节日期间停电和并网事宜，继续协调园区内其他可以施工的屋顶并落实到节后的施工计划中。

4、目前进度：

1、已有的 1#、2#、6#、7#、13#、19#和 32#楼顶进行支墩就位和支架安装，30#和 34#也具备材料吊运上屋顶的条件。

2、支墩预制和养护中，本周节前最后一批进场；已进场数量 2173 套，占比 43.46%；组件已到货 7 车 6944 块，占比 62.5%；支架到货齐全，占比 100%；卷材到货齐全，占比 100%；并网设备和材料到货两套，占比 100%。

3、材料、设备供应商资质报审，材料第一批次取样与送检完成；

4、楼顶施工吊运材料因节日即将来临施工即将暂停没有继续。

投资情况： 上周完成产值约支墩 8.91 万元（660 套*135）；并网设备和材料到货两套 268.73 万元；施工劳务约 8 万元。累计完成约 919.84 万元，约占总合同价的 42.25%(按合同价 2177.1487 万元计算)

下一步计划： 春节后优化施工进度计划，材料和设备供应商资质报审，现场施工技术交底问题汇总，施工人员增加进场和材料进场第二批次取样送检，组织安全文明施工。春节前安全检查和停工前的各项收尾工作。

附现场照片：

文字描述	安全交底	支墩就位
图片	 <p>数字产业园一期 2022-01-18 08:58:12 经度: 121.348867 纬度: 30.340675 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>	 <p>数字产业园一期 2022-01-22 10:36:12 经度: 121.348812 纬度: 30.340028 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>

文字
描述

支墩就位检查

支墩分散

图片

