

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2021 年 12 月 17 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	100 天 支架基本安装完成。		
当年完成比例 当前比例	5% 0.5%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	现象进度： 本周完成情况： 1、施工前期报审资料提交； 2、现场箱变基础测量放样； 3、现场电缆沟摸底；		
投资情况	本周完成产值约 1 万元。累计完成约 5 万元，约占总合同价的 0.2% (按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	下周计划： 1、现场组件、电缆走向摸底完成； 2、现场电缆桥架落地位置确认； 3、外加工预制构配件进场；		
周工作小结 (每月末为月 工作小结)	现场箱变基础复核定位放线，现场电缆沟摸底；新冠疫情防控领导小组的建立，卫生防疫物资的配备，进场人员疫情防控交底，登记台账的建立与更新。		
需要协调问题	无		

4、目前进度：

- (1) 现场箱变基础测量放样；
- (2) 现场电缆井摸底完成；
- (3) 施工资料整改完成；
- (4) 现场疫情防控领导小组建立，配备足够的卫生防疫物资；
- (5) 项目全体员工进行核酸检测。

投资情况：上周完成产值约 1 万元。

下步计划：继续进行施工放样，现场组件、电缆走向摸底，预制构配件、支架材料等进场，现场疫情防控。

附现场照片：

文字描述	项目部疫情防控	
照片		
文字描述	现场电缆沟摸底	
照片		

文字描述	现场箱变基础放样、电缆沟摸底	
照片	 <p>数字经济产业园（一期）建设现场 时间:2021-12-15 12:07:44 经度:121.346767 纬度:30.342096 地址:浙江省宁波市鄞州区东钱湖八款</p>	 <p>数字经济产业园（一期）建设现场 时间:2021-12-15 12:25:24 经度:121.347302 纬度:30.341916 地址:浙江省宁波市鄞州区东钱湖八款</p>
文字描述		
照片		