



监 理 周 报

工程名称：三味厨具（嘉兴）有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

第 1 期

项目监理部（章）

总监理工程师：王立杰



报告日期：2021 年 12 月 09 日

项目名称：三味厨具（嘉兴）有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

建设单位：瑞能光伏科技（嘉善）有限公司

施工单位：浙江迅威电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、 工程概况：

新建项目主要利用三味厨具（嘉兴）有限公司厂区内厂房（水泥屋顶）建设 200KW 分布式光伏电站，采用自发自用、余电上网模式。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：完成全部工作量 30%

- 1、厂房屋面支架安装完成 100%，导轨安装完成 70%。
- 2、组件预计 12 月 10 日到货。
- 3、部分竖向支架不在同一水平且不垂直，已通知整改。

二、工程项目进度情况一览表

一、本周工程建设工作内容及完成情况

1、厂房屋面

工作项目	总工作量	已完成量	本周完成量	备注
支架安装	100%	100%	100%	
导轨安装	100%	70%	70%	
逆变器支架安装	100%	0%	0%	
桥架安装	100%	0%	0%	
逆变器安装	100%	0%	0%	
组件安装光伏线 敷设	100%	0%	0%	
交流电缆敷设	100%	0%	0%	
MC4 插头制作	100%	0%	0%	
逆变器接线	100%	0%	0%	
扁铁焊接	100%	0%	0%	
水冲洗系统安装	100%	0%	0%	

三、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：梁智豪

2、施工单位：

（1）管理人员：张磊

四、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、无	
		2、	
3	施工质量检查记录	1、监理检查记录	监理检查记录 001
		2、	监理检查记录 002
		3、	监理检查记录 003
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
5	分部分项工程验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
6	其他	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	

五、施工质量问题：

本周无质量问题

六、安全文明施工

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行安全技术交底形成文件并保存影像发至项目施工群。

2、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

七、沟通协调：无

八、其他事宜：无

九、天气统计表。

日 期	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09
天 气	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	2	2	
2	审批施工组织设计（方案）	份	0		
3	审核施工图纸	份	0		
4	发出监理通知	份	0		
5	发出监理联系	份	2	2	
6	审批分包单位	份	0		
7	原材料审批	份	0		
8	构配件审批	份	0		
9	设备审批	份	0		
10	分项（检验批）工程质量验收	份	0		
11	分部（子分部）工程质量验收	份	0		

12	不合格项验收	份	0		
13	监理抽查复试	份	0		
14	监理见证取样	份	0		
15	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份	0		

十二、下周工作计划：

1、厂房屋面

工作项目	总工作量	已完成量	本周完成量	备注
支架安装	100%	100%	100%	
导轨安装	100%	70%	100%	
逆变器支架安装	100%	0%	100%	
桥架安装	100%	0%	100%	
逆变器安装	100%	0%	100%	
组件安装光伏线 敷设	100%	0%	100%	
交流电缆敷设	100%	0%	100%	
MC4 插头制作	100%	0%	100%	
逆变器接线	100%	0%	100%	
扁铁焊接	100%	0%	100%	
水冲洗系统安装	100%	0%	0%	