

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

监理项周报

(第三十二期)

2022. 09. 19-2022. 09. 25



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 09 月 25 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司

填报周期：2022-9-19-2022-9-25 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、支架、组件本周完成 90 户，累计安装完成 3566 户，完成率 63.50%。
- 2、逆变器、电表箱安装本周完成 100 户，累计安装完成 3434 户，完成率 60.69%。
- 3、并网情况：本周并网 1.557MW，累计并网 60.736MW，完成占比 50.61%。
- 4、光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	中南光电型号 540	0 片	累计到货 46396 片，累计到货占比 100%
组件	亿晶光电型号 535	2376	合同片数 60273，累计到货 15634 片，累计到货占比 21.98%
逆变器		0 台	累计到货 4416 台，累计到货占比 73.60%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	90 吨	累计到货 2337 吨，累计到货占比 62.82%

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

继续全埇桥区、灵璧县、泗县、砀山县光伏安装施工。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片



文字描述

照片



文字描述

照片

