

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理周报

(第五期)

2022 年 3 月 12 日

—

2022 年 3 月 18 日



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 3 月 18 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022 年 3 月 11 日第 4 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司		填报周期：2022-3.-05-2022-3-11 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本周完成 135 户，累计安装完成 1521 户，完成率 27.32%。			
2、逆变器、电表箱安装本周完成 150 户，累计安装完成 1346 户，完成率 25.35%。			
3、并网情况:本周并网 2.4842MW，累计并网 15.2832MW，完成占比 12，74%。			
4、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	中南光电型号 540	2700 片	累计到货 17460 片，累计到货占比 62.63%
组件	亿晶光电型号 535	2697 片	累计到货 25204 片，累计到货占比 38.52%
逆变器		335 台	累计到货 2838 台，累计到货占比 47.31%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	130 吨	累计到货 1089 吨，累计到货占比 22.12%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、 下周计划主要工作内容			
继续全埇桥区.灵璧县.泗县.砀山县光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		

文字描述		
照片	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 10:54 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-08 星期二 11:04 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 11:01 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-17 星期四 10:54 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-10 星期四 11:19 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称：安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-10 星期四 09:17 安徽省宿州市 埇桥区 顺河镇 王庄社区 王庄村 天气：晴，16℃~20℃ 地点：宿州市埇桥区王庄社区王庄村 经纬度：33°54'08"N 117°05'00"E 建设单位：安徽上电新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：安徽恒能新材料科技有限公司 设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司 