

# 安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

## 项目监理周报

(第一期)

2022 年 02 月 12 日

—

2022 年 02 月 18 日



安徽宿州 120MWp 户用分布式用光伏发电项目项  
监理技术咨询部

2022 年 02 月 18 日



安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022 年 02 月 18 日第 1 期

| 建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 填报周期：2022-02.-12-2022-02-18 日 |        |                                 |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|------|-----|----|------------|-----|-------------------------|----|------------|--------|---------------------------------|-----|--|------|------------------------|----|----------------------|---|------------------------|
| <p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、支架、组件本周完成 72 户，累计安装完成 752 户，完成率 13.96%。</p> <p>2、逆变器、电表箱安装本周完成 71 户，累计安装完成 654 户，完成率 11.773%。</p> <p>3、并网情况:本周并网 1.62MW，累计并网 8.255MW，完成占比 6.88%。</p> <p>4、光伏组件、逆变器累计到场：</p> <table><tr><th>名 称</th><th>厂家规格型号</th><th>本周到货</th><th>备 注</th></tr><tr><td>组件</td><td>中南光电型号 540</td><td>0 片</td><td>累计到货 9360 片,到货占比 33.57%</td></tr><tr><td>组件</td><td>亿晶光电型号 535</td><td>4495 片</td><td>累 计 到 货 65423 片， 到 货 占 比 21.99%</td></tr><tr><td>逆变器</td><td></td><td>73 台</td><td>累计到货 2008 台，到货占比 66.9%</td></tr><tr><td>支架</td><td>荣 诚 创 辉<br/>41×41×2.0</td><td>0</td><td>累计到货 647 吨，到货占比 17.39%</td></tr></table> |                               | 名 称    | 厂家规格型号                          | 本周到货 | 备 注 | 组件 | 中南光电型号 540 | 0 片 | 累计到货 9360 片,到货占比 33.57% | 组件 | 亿晶光电型号 535 | 4495 片 | 累 计 到 货 65423 片， 到 货 占 比 21.99% | 逆变器 |  | 73 台 | 累计到货 2008 台，到货占比 66.9% | 支架 | 荣 诚 创 辉<br>41×41×2.0 | 0 | 累计到货 647 吨，到货占比 17.39% |
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 厂家规格型号                        | 本周到货   | 备 注                             |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| 组件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中南光电型号 540                    | 0 片    | 累计到货 9360 片,到货占比 33.57%         |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| 组件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 亿晶光电型号 535                    | 4495 片 | 累 计 到 货 65423 片， 到 货 占 比 21.99% |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| 逆变器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 73 台   | 累计到货 2008 台，到货占比 66.9%          |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| 支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 荣 诚 创 辉<br>41×41×2.0          | 0      | 累计到货 647 吨，到货占比 17.39%          |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| <p>二、项目安全施工管理。</p> <p>现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |        |                                 |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |
| <p>三、下周计划主要工作内容</p> <p>继续全辖区光伏安装施工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |        |                                 |      |     |    |            |     |                         |    |            |        |                                 |     |  |      |                        |    |                      |   |                        |

工程现场照片：（含文字描述）

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 斜房屋顶组件安装完成<br>01 月 XX 日                                                              |
| 照片   |  |
| 文字描述 | 2 月 17 日对埇桥区施工点位进行检查                                                                 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 照片   |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-17 星期五<br/>会议内容: 项目进度汇报、存在问题、下一步工作安排<br/>参会人员: 项目经理、技术负责人、安全员、施工队长、监理单位代表<br/>主持人: 项目经理<br/>记录人: 安全员</p> |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-15 星期三<br/>检查内容: 支架基础制作点检查<br/>检查人员: 项目经理、安全员、施工队长<br/>检查结论: 合格</p>   |
| 文字描述 | 2月17日项目部召开进度推进协调会议                                                                                                                                                                                                                   | 2月15日对支架基础制作点进行检査                                                                                                                                                                                  |
| 照片   |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-16 星期四<br/>检查内容: 现场施工安全、质量<br/>检查人员: 项目经理、安全员、施工队长<br/>检查结论: 合格</p>                                    |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-17 星期五<br/>检查内容: 现场施工安全、质量<br/>检查人员: 项目经理、安全员、施工队长<br/>检查结论: 合格</p> |
| 文字描述 | 2月16日对靖桥现场施工检查                                                                                                                                                                                                                       | 2月17日对灵璧现场施工检查                                                                                                                                                                                     |
| 照片   |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-17 星期五<br/>检查内容: 现场施工安全、质量<br/>检查人员: 项目经理、安全员、施工队长<br/>检查结论: 合格</p>                                    |  <p>工程名称: 安徽宿州 120W 户用分布式光伏项目<br/>2022-02-17 星期五<br/>检查内容: 现场施工安全、质量<br/>检查人员: 项目经理、安全员、施工队长<br/>检查结论: 合格</p> |