

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 4月第 01 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司	填报周期：2022. 3. 31 至 2022. 4. 3																																								
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成95 户； 2、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>1950块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>62 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>400组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>300组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	1950块		逆变器		100 台		配电箱		62 台		支架		400组		电缆		300组									
名 称	规格型号	数 量	备 注																																						
组件	370W	2800块																																							
组件	545W	1000块																																							
组件	550W	1950块																																							
逆变器		100 台																																							
配电箱		62 台																																							
支架		400组																																							
电缆		300组																																							
二、本周工程建设工作内容及完成情况 半壁山镇西窝铺村光伏支架和组件安装完成 2户。																																									
三、 下周计划主要工作内容 1. 半壁山镇计划安装 15户；																																									

填报人：李连明 审核人：徐耀生 时 间：2022 年 4 月 3 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第1次监理例会 3月 31 日 星期四	西窝铺佟雪娜家平房屋顶底座安装 3月 31 日 星期四
照片	 兴隆县煤改电光伏项目 施工区域：半壁山镇 施工内容：监理例会 监理责任人：邱恒炳 拍摄时间：2022.03.31 09:41 天气：晴 4℃ 地点：兴隆县·京建线	 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：半壁山镇西窝铺佟雪娜 施工内容：底座安装 施工责任人：李景新 拍摄时间：2022.03.31 16:32 天气：晴 13℃ 地点：兴隆县·556县道 监理单位：常州正衡电力工程监

文字描述	西窝铺佟雪娜家平房屋防水施工 3月31日星期四	西窝铺佟雪娜家平房屋面组件转运 3月31日星期四
照片		
文字描述	西窝铺佟雪娜家屋面组件安装 4月1日星期五	西窝铺韩晓荣家屋面防水施工 4月2日星期六
照片		
文字描述	西窝铺韩晓荣家瓦房屋面支架安装 4月2日星期六	西窝铺韩晓荣家平房屋面组件安装完成 4月2日星期六
照片	 ● 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇西窝铺韩晓荣 施工内容: 支架安装 施工责任人: 李景新 拍摄时间: 2022.04.02 08:55 天气: 多云 2℃ 地点: 兴隆县·556县道 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 ● 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域: 半壁山镇西窝铺韩晓荣平房屋面 施工内容: 组件安装完成 施工责任人: 李景新 拍摄时间: 2022.04.02 14:00 天气: 晴 12℃ 地点: 兴隆县·556县道 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

文字描述	西窝铺韩晓荣家瓦房屋面组件安装完成 4月2日 星期六	半壁山镇东闫杖子村验收 4月3日 星期天
照片	 ◆ 兴隆分布式光伏电取暖项目 施 工 区 域: 半壁山镇西窝铺韩晓荣瓦房屋面 施 工 内 容: 组件安装完成 施工责任人: 李景新 拍 摄 时 间: 2022.04.02 14:01 天 气: 晴 12°C 地 点: 兴隆县·556县道 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司	