

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 5 月 第 05 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司	填报周期：2022. 5. 23至 2022. 5. 29																																								
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成154户； 2、验收完成44户。 3、电表安装完成39户。 4、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>3000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>105台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>132 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>400组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	3000块		逆变器		105台		配电箱		132 台		支架		600组		电缆		400组									
名 称	规格型号	数 量	备 注																																						
组件	370W	2800块																																							
组件	545W	1000块																																							
组件	550W	3000块																																							
逆变器		105台																																							
配电箱		132 台																																							
支架		600组																																							
电缆		400组																																							
二、本周工程建设工作内容及完成情况 本周验收完成13户。 本周配电箱进场70台。																																									
三、 下周计划主要工作内容 1. 验收10户；																																									

填报人：李连明 审核人：徐耀生 时 间：2022 年 5 月 29 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	验收车道峪村	拍照逆变器条形码
照片		