

兴隆分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 8 月 第 2 期

建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司		填报周期：2022.8.8至 2022.8.14																																									
一、项目总体建设进度汇总： 1、半壁山镇支架、组件累计安装完成156户； 2、验收完成120户。 3、电表安装完成39户。 4、并网完成21户。 5、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>370W</td> <td>2800块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>545W</td> <td>1000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>550W</td> <td>3000块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>161台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配电箱</td> <td></td> <td>156台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电缆</td> <td></td> <td>600组</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	370W	2800块		组件	545W	1000块		组件	550W	3000块		逆变器		161台		配电箱		156台		支架		600组		电缆		600组									
名 称	规格型号	数 量	备 注																																								
组件	370W	2800块																																									
组件	545W	1000块																																									
组件	550W	3000块																																									
逆变器		161台																																									
配电箱		156台																																									
支架		600组																																									
电缆		600组																																									
二、本周工程建设工作内容及完成情况 本周接外线22户。																																											
三、 下周计划主要工作内容 1. 验收15户； 2. 电气安装。																																											

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 8 月 14 日