

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022 年 05 月 06 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90 天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	15%		
本周下雨天数		实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、预制支架基础到货（420 组）； 2、组件到货检测（50 块）； 3、完成了 11#、12#楼屋顶支墩吊运分散以及就位施工； 4、完成了 11#、12#楼屋顶支架、组件安装工序的施工； 5、完成了 5#、9#、10#、11#、组件安装检测工作（50 块）； 6、现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约 3.4 万元。累计完成约 37 万元，约占总合同价的 8.04%(按合同价 460 万万元计算)。		
3、下步计划	下周计划（5 月 7 日-5 月 13 日）： 1、完成 6#、7#、8#支架基础摆放； 2、完成 6#、7#、8#支架、组件安装； 3、严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		
4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，确定施工质量以及施工工序工作。		
5、需要协调问题	已协调施工单位抓紧落实储能设备进货情况。		

目前进度：

- 1、目前完成了 5#、9#、10#、11#、12#楼屋顶支架、组件安装工序的施工工作；
- 2、完成了 5#、9#、10#、11#、组件安装检测工作（50 块）；

投资情况：本周完成施工劳务约 3.4 万元。累计完成约 37 万元，约占总合同价的 8.04%(按合同价 460 万万元计算)。

下步计划：完成 6#、7#、8#支架基础摆放、支架、组件安装；加强安全文明施工及加强疫情防控措施。

常州正衡电力工程监理有限公司
宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏监理部



附现场照片：

文字描述	组件搬运	支架基础卸车
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-02 08:27:36 经度: 121.325523 纬度: 30.332793 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-05 10:21:13 经度: 121.324431 纬度: 30.333038 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	支架吊装	组件检测
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-03 06:36:06 经度: 121.326103 纬度: 30.332793 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-04 19:13:07 经度: 121.32542 纬度: 30.332456 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	召开监理例会	组件吊装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-04 14:24:24 经度: 121.327952 纬度: 30.331836 地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈二路	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-03 09:09:35 经度: 121.325301 纬度: 30.332444 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路
文字描述	支架安装	组件安装
图片	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-02 08:27:59 经度: 121.325274 纬度: 30.332791 地址: null	 智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-05-04 08:28:05 经度: 121.3264 纬度: 30.332401 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路