

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 第一期

项目：余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目		填报周期：2022 年 05 月 16 日—05 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、1 号楼混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%；倒运摆放完成约 70%。				
2、2 号楼混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%；倒运摆放完成 100%。				
3、2 号楼混凝土屋顶光伏支架安装已按图纸设计要求完成 100%。				
4、电子图已出，纸质版图纸未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	1 号楼混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%，倒运摆放完成约 70%。 2 号楼混凝土屋顶水泥墩吊装至屋面完成 100%，倒运摆放完成 100%。			
5、支架及组件安装	2 号楼混凝土屋顶光伏支架安装已按图纸设计要求完成 100%。			
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未开始			
9、出图情况	电子图已出，纸质版图纸未见。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件			
	汇流箱	无		
	逆变器		5 月 17 日	逆变器到货 75%
	并网柜		5 月 18 日	并网柜到货 100%
	线 缆			
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）7 人/天。吊车 1 台。			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施工	5月20日		5月27日	
2、首套组件安装	6月8日		6月22日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	7月11日		7月12日	
5、全容量并网	7月11日		7月12日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题 解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：辛国顺 审核人：_____ 时间：2022年05月22日

工程现场照片（含文字描述）：



水泥墩倒运摆放



水泥墩间距检查



光伏支架安装



光伏支架角度检查



水泥墩吊装



水泥墩强度等级检查



支架镀锌层检查