

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 07 期

项目名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2022 年 7 月 23 日—7 月 29 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、宿舍楼及办公楼基础已全部浇筑完成				
2、生产车间支架安装完成 100%（固定支架檩条钢绞线未安装）				
3、宿舍楼屋顶支架安装 100%，组件安装完成 100%				
4、办公楼屋顶支架安装 100%，组件安装完成 100%				
5、宿舍楼逆变器安装 2 台，生产车间北屋面逆变器安装 2 台，逆变器支架已安装完成				
6、生产车间屋面视频监控安装完成 2 个，宿舍楼屋顶安装完成 1 个（未接线）				
7、办公楼屋顶 4 个安全梯吊装、安装				
8、生产车间北屋面组件吊装完成，安装 600 块				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、支架基础	/			
2、支架	/			
3、组件	生产车间北屋面组件安装完成 92%			
4、逆变器	/			
5、并网柜基础	/			
6、桥架	/			
7、直流电缆	/			
8、交流电缆	/			
9、并网柜	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	支架	/	/	100%
	组件	/	/	1602 块
	桥架	/	/	/
	直流电缆	/	/	红色 6500 米，黑色 6500 米
	交流电缆	/	/	/
	视屏监控	/	/	全部到场

	设备			
	逆变器	/	/	110KW2 台，40KW2 台，60KW1 台
	并网柜	/	/	/
人员/机械	现场施工人员 5-8 人，吊车 1 台。			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022.3.8	/	/	疫情
2、首套组件安装	2022.7.14	/	2022.7.15	/
3、首个发电单元并网	/	/	/	/
4、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、支架基础	/			
2、支架安装	/			
3、组件安装	组件安装完成 100%			
4、电缆敷设				
5、电缆接线				
6、基础工程				
7、电气工程				
8、并网柜安装				
9、交流电缆终端制作				

填报人: 南玉荣

检查人: 王超

时间: 2022 年 7 月 29 日