

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 05 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光 互补光伏发电项目		填报周期：2022 年 7 月 25 日—7 月 31 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、桩基础施工完成 1396 根，累计完成总量的 4.56%.				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、桩基础	本周完成 360 根。本周完成总量的 1.18%.			
2、支架	/			
3、组件	/			
4、升压站	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	管桩		/	本周到货 392 根,累计到货 1996 根
	支架		/	/
	组件		/	/
人员/机械	现场施工 19 人，打桩机 1 台，钻孔机 1 台，挖掘机 2 台，随车吊 1 台，拖拉机 1 台。			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、桩基础完成	/	/	/	未制度施工进度计划
2、组件安装完成	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/

4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要问题及解决情况				
需要解决的问题	征地问题、施工图纸问题			
未解决的问题、解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、桩基础	大吴家村光伏区打桩及引孔			
2、支架安装				
3、组件安装				
4、升压站				

填报人：张献兵

时间：2022 年 07 月 31 日