

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 02 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光 互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 5 月 13 日—5 月 19 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、桩基工程累计完成 5058 根，完成一期工程的 31.61%； 2、送出线路工程土方开挖累计完成 11 基，完成 47.82%；基础浇筑累计完成 3 基，完成 13.04%； 3、配电房基础土方开挖完成 100%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 送出线路				
土方开挖	完成 3 基，完成 13.04%。			
基础浇筑	完成 1 基，完成 4.35%。			
接地安装	完成 1 基，完成 4.35%。			
组 塔	完成 0 基			
2、桩基工程	压桩完成 494 根，完成一期工程的 3.09%；			
3、升压站	配电房基础土方开挖完成 100%。			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货期	本周到货情况，累计到货。
	管桩		2023.05.13~ 2023.5.19	750 根
送出线路	施工人员 12 人，挖掘机 1 台，吊车 1 台。			

人员/机械	升压站	施工人员 9 人, 挖掘机 1 台, 铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 11 人, 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台, 引孔机 2 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工			2003.5.3	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	升压站尽快提供图纸			
未解决的协调问题解决进展	升压站大门位置已确定。 未提供门神架中心点坐标			
五、下周计划主要工作内容				
1、送出线路				
基础开挖	3 基			
基础浇筑	3 基			
接地及回填	3 基			
2、升压站				
配电房	基础梁施工			
仓库房	基础梁施工			
消防水池	基础开挖			
3、光伏区	邹格庄光伏区引孔打桩。			

填报人: 张冲 审核人: 张冲

时间: 2023 年 5 月 19 日

附: 项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	引孔施工	塔基基础浇筑
图片	 华达新能源招远齐山镇 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：徐家庄光伏区 施工内容：光伏区引孔施工 拍摄时间：2023.05.17 15:45 监理单位：正衡监理	 华达新能源招远齐山镇 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：220KV送出线路N4铁塔 施工内容：4号塔基础浇筑旁站 拍摄时间：2023.05.19 15:24 监理单位：正衡监理
文字描述	升压站配电房基槽开挖	送出线路 N22 塔基基础开挖
图片	 华达新能源招远齐山镇 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：升压站 施工内容：升压站配电房基槽开挖 拍摄时间：2023.05.16 08:41 监理单位：正衡监理	 华达新能源招远齐山镇 150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW） 施工区域：220KV送出线路N22铁塔 施工内容：22号塔基础开挖 拍摄时间：2023.05.17 09:52 监理单位：正衡监理