

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 05 期

|                                                                                             |                            |                                    |                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）                                                     |                            | 填报周期：20213 年 6 月 3 日—6 月 9 日       |                           |               |
| <p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、桩基工程累计完成 7916 根，完成一期工程的 49.18%；</p> <p>2、仓库房及配电室正负零下砖基础及圈梁完成。</p> |                            |                                    |                           |               |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                                                           |                            |                                    |                           |               |
| 1、桩基工程                                                                                      | 压桩完成 1066 根，完成一期工程的 6.66%； |                                    |                           |               |
| 2、升压站                                                                                       | 仓库房及配电室正负零下砖基础及圈梁完成 100%。  |                                    |                           |               |
| 设备到货情况                                                                                      | 材料名称                       | 计划到货日期                             | 实际到货期                     | 本周到货情况，累计到货。  |
|                                                                                             | 管桩                         |                                    | 2023.06.03~<br>2023.06.09 | 922 根         |
|                                                                                             | 镀锌扁钢                       |                                    | 2023.06.05                | 3470 支        |
|                                                                                             | 镀锌钢管                       |                                    | 2023.06.05                | 44 根          |
|                                                                                             | 防水卷材<br>(升压站)              |                                    | 2023.06.05                | 600kg         |
|                                                                                             | 升压站                        | 施工人员 20 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。          |                           |               |
|                                                                                             | 光伏区                        | 施工人员 13 人，挖掘机 1 台，打桩机 2 台，引孔机 2 台。 |                           |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：                                                              |                            |                                    |                           |               |
| 项目主节点                                                                                       | 计划日期                       | 调整日期                               | 完成日期                      | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                                                                                    |                            |                                    |                           |               |
| 2、首套组件安装                                                                                    |                            |                                    |                           |               |
| 3、线路倒送电                                                                                     |                            |                                    |                           |               |



|               |                                                                          |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4、首个发电单元并网    |                                                                          |  |  |  |
| 5、全容量并网       |                                                                          |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |                                                                          |  |  |  |
| 提出需要协调的问题     | 光伏区箱变基础、分线箱基础、钢制油池图纸需尽快提供，光伏区电气图纸需尽快提供，未征收土地需尽快确定时间。                     |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展  | 未提供门神架中心点坐标<br>升压站尽快更新图纸                                                 |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容  |                                                                          |  |  |  |
| 1、升压站         |                                                                          |  |  |  |
| 配电房           | 1、完成仓库及配电室一层平板建筑；2、地下设备室筏板浇筑完成；3、钢筋绑扎完成 3 基；4、运维楼地下部分施工完成。               |  |  |  |
| 仓库房           |                                                                          |  |  |  |
| 地下设备室         |                                                                          |  |  |  |
| 大门            |                                                                          |  |  |  |
| 2、光伏区         | 1、大泊子道路修筑完成；2、张秀家南侧道路修筑完成；3、张秀家南侧道路修筑完成；4、邹格庄 FZ31-3 地块桩基完成，FZ29-7 桩基完成。 |  |  |  |
|               |                                                                          |  |  |  |
|               |                                                                          |  |  |  |

填报人: *王坤*审核人: *王坤*

时间: 2023 年 6 月 9 日

## 附: 项目监理周报影像资料

## 一、形象进度影像

| 文字描述 | 桩基施工                                                                                | 升压站配电房浇筑                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 图片   |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 升压站运维楼基础开挖                                                                                                                                                                                                                                                                  | 升压站消防水池止水钢板焊接                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 图片   |  <p>             华达新能源宿迁齐山100MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）<br/>             施工内容：升压站<br/>             施工内容：运维楼基础土方开挖<br/>             拍摄时间：2023.06.06 15:08<br/>             监理单位：正衡监理         </p> |  <p>             华达新能源宿迁齐山100MW农光互补光伏发电项目（一期80MW）<br/>             施工内容：升压站<br/>             施工内容：消防水池止水钢板焊接<br/>             拍摄时间：2023.06.09 15:43<br/>             监理单位：正衡监理         </p> |

