

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 06 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 6 月 10 日—6 月 16 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、桩基工程累计完成 8581 根，完成一期工程的 53.63%；				
2、仓库房及配电房一层平板建筑施工完成，地下设备室筏板浇筑完成，运维楼地下基础施工完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、桩基工程	压桩完成 665 根，完成一期工程的 4.16%；			
2、升压站	仓库及配电房一层施工完成。，地下设备时筏板浇筑完成，运维楼地下施工完成。			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货期	本周到货情况，累计到货。
	管桩		2023.06.10~ 2023.06.16	590 根
	防水套管		2023.06.16	18 个
	升压站	施工人员 30 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 13 人，挖掘机 1 台，打桩机 2 台，引孔机 2 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工			2023.6.5	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	站用变安装需尽快安装。			
未解决的协调问题解决进展	1、未提供门神架中心点坐标 2、升压站尽快更新图纸 3、光伏区箱变基础、分线箱基础、钢制油池图纸需尽快提供，光伏区电气图纸需尽快提供，未征收土地需尽快确定时间			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站				



配电房	仓库及配电房一层施工完成，地下设备时筏板浇筑完成，运维楼地下施工完成。
仓库房	
地下设备室	
大门	
1、光伏区	大泊子桩基施工完成；张秀家西侧土地清表完成 50%；张秀家东侧桩基施工完成。

填报人: 陈伟

审核人: 王强

时间: 2023 年 6 月 16 日

附: 项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	运维楼基础钢筋绑扎	混凝土见证取样
图片		

