

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 07 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 6 月 17 日—6 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、桩基工程累计完成 6850 根，完成一期工程的 42.81%；				
2、运维楼完成 20%；地下设备室完成 20%；配电房完成 60%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、桩基工程	压桩完成 0 根，完成一期工程的 0%；			
2、升压站	运维楼完成 20%；地下设备室完成 20%；			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货期	本周到货情况，累计到货。
	组件 DH144P8-5 45		2023.06.21~ 2023.06.23	4752 片
	组件 DH144P8-5 50		2023.06.21~ 2023.06.23	3960 片
	升压站	施工人员 22 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 0 人，挖掘机 0 台，打桩机 0 台，引孔机 0 台。		
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工			2023.6.5	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	分线箱技术参数、钢制油池图纸请设计尽快提供。			
未解决的协调问题解决进展	升压站尽快更新图纸			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站				
配电房	完成配电室，仓库栏板浇筑；仓库一层砌砖；运维楼完成地下回填，施工			



仓库房	一层承重脚手架；消防水池完成平板浇筑；站外设备基础施工。
地下设备室	
大门	
2、光伏区	南孙家庄地块剩余区域场平；张秀家西侧土地清表完成，北侧剩余土地开始清表场平；庙西区域开始安装前验收准备工作；汪家院新增地块清表场平。

填报人: pyw

审核人: 王

时间: 2023 年 6 月 23 日

附：项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	升压站消防水池防水管套安装	升压站事故油池基础开挖
图片		