

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 12 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光 互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 7 月 22 日—7 月 28 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、升压站：仓库完成 60%，运维楼完成 60%，设备室完成 60%				
2、光伏区：支架安装完成 1.44%，组件安装完成 3.11%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站				
运维楼	二次结构砌砖			
配电室	配电室室内电缆沟垫层施工完成，一层砌砖完成完成 30%			
仓库	完成 70%			
储能	储能基础支模完成 50%			
2、光伏区				
张家院，庙西村光伏区支架安装、组件安装，梁家村引孔施工				
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	低压电缆		2023.7.28	17540 米
	35kV 变压器		2023.7.28	4 台
人员/机械	升压站	施工人员 21 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 40 人，挖掘机 0 台，打桩机 0 台，引孔机 0 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工			2023.6.5	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	尽快解决落实正式图纸配套			
未解决的协调问题解决进展				



五、下周计划主要工作内容

2、升压站	①计划完成预制舱基础，电池组基础，浇筑。②主变完成油坑地面硬化。 ③施工室外电缆沟。④消防水池一层砌砖。⑤仓库、配电室、运维楼，定网喷浆进入装饰。屋面防水施工。
3、光伏区	沙沟区域的接地箱变基础施工，升压站的埋地电缆管接地施工，集电线路电缆施工，庙西村支架组件安装

填报人: *pyub*审核人: *王健*

时间: 2023 年 7 月 28 日

附: 项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	接地变基础浇筑	庙西村支架安装
图片	  华达新能源阳澄湖山前 150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW) 施工区域: 升压站 施工内容: 接地变基础浇筑 拍摄时间: 2023.07.26 19:04 监理单位: 王健 今日水印 相机 [今日水印]	  华达新能源阳澄湖山前 150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW) 施工区域: 庙西村光伏区 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.07.27 天气: 多云 27℃ 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 相机 [今日水印]

