

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 21 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 9 月 23 日—9 月 29 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、升压站：仓库完成 100%，运维楼完成 100%，配电房完成 100%，设备基础完成 100%，电气安装完成 90%， 2、光伏区：支架安装完成 34%，组件安装完成 30.4%， 3、集电线路完成 45%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站				
运维楼	基础完成 100%			
配电室	高压室完成 100%，二次室完成 100%			
储能基础设备	储能基础浇筑完成 100%，接地回填完成 100%			
GIS 设备基础	GIS 基础施工完成 100%			
SVG 设备基础	SVG 基础完成 100%			
3、光伏区	庙西、大吴家、徐家庄、迟家沟、大泊子、张家院、梁家组件、支架安装接地焊接			
4、集电线路	迟家沟施工			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货期	本周到货情况，累计到货。
	35kV 中直接头、终端头		2023.9.23-2023.9.24	本周到货 113 套
	组件 545		2023.9.23-2023.9.28	本周到货 20296 块
人员/机械	升压站	施工人员 15 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 161 人，挖掘机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 2 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
/	/			
四、主要协调问题及解决情况				



提出需要协调的问题	光伏区村民阻工
未解决的协调问题解决进展	/
五、下周计划主要工作内容	
1、升压站	进站大门安装、消防水管施工, 电缆沟电缆敷设、设备接线, 排水管道施工
2、光伏区	大吴家、东沟子、张家院、迟家沟、蒋家坡、下林庄支架、组件安装
3、集电线路	FZ09-升压站、FZ12-C线 5#箱施工

填报人: 冯坤

审核人: 冯强生

时间: 2023 年 9 月 29 日

附: 项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	主变构架吊装	构架避雷针安装
图片		