

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 24 期

项目：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		填报周期：2023 年 10 月 14 日—10 月 20 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、升压站：土建完成 100%，电气安装完成 97%；				
2、光伏区：支架安装完成 56%，组件安装完成 55%；				
3、集电线路完成 70%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站				
电气安装	完成 97%			
3、光伏区	迟家沟、张秀家、皱格庄、徐家庄、大吴家组件、支架安装			
4、集电线路	B、C 线施工完成 70%			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货期	本周到货情况，累计到货。
	组件		2023.10.14	5544 块
人员/机械	升压站	施工人员 15 人，挖掘机 1 台，铲车 1 台。		
	光伏区	施工人员 187 人，挖掘机 2 台，打桩机 2 台，引孔机 2 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
/				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	光伏区阻工			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站	进站大门安装、消防水管施工、设备接线，排水管道施工			
2、光伏区	大吴家、东沟子、张家院、迟家沟、蒋家坡、下林庄支架、组件安装			



3、集电线路

B线、C线继续施工

填报人: *pyup*审核人: *李强*

时间: 2023年10月20日

附: 项目监理周报影像资料

一、形象进度影像

文字描述	南孙家庄电缆敷设	钻越 220kV 线距测量
图片		
文字描述	储能消防管道焊接	电缆孔洞防火封堵
图片		