

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 04 期

项目：京能苏州圣美精密 4.1MW 分布式 光伏项目		填报周期：2022 年 5 月 16 日—5 月 22 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、支架基础浇筑 3292 个，累计完成总量的 74.1%.				
2、支架安装累计完成 10%.				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、支架基础	/			
2、支架	支架安装完成 10%			
3、组件	/			
4、逆变器	/			
5、箱变基础	1#、2#、3#箱变基槽开挖完成			
6、桥架	/			
7、直流电缆	/			
8、交流电缆	/			
9、高压电缆	/			
9、箱变	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	支架	2022.3.10	2022.5.18	支架累计到货 100%
	组件	2022.3.15	2022.5.20 2022.5.21	到货组件 3627 块，累计到货 49%
	桥架	2022.3.30	2022.5.21	到货桥架 2080 米，累计到货 85%
	直流电缆	2022.4.5	/	/
	低压电缆	2022.4.5	/	/
	通讯电缆	2022.4.5	/	/
	高压电缆	2022.4.16	/	/
	逆变器	2022.3.12	2022.5.18	到货 17 台，累计到货 87%
	箱变	2022.4.16	/	/

	一、二次电气设备	2022.4.16	/	/
人员/机械	21 人，吊车 1 台，叉车 1 台，挖机 1 台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	2022.5.17	/	疫情影响
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、支架基础	完成 100％			
2、支架安装	完成 1MW			
3、箱变基础	完成 30％			
4、电缆敷设				
5、电缆接线				
6、基础工程				
7、电气工程				
8、二次安装				

填报人：

时间： 2022 年 05 月 22 日