

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 06 期

项目：京能苏州圣美精密 4.1MW 分布式 光伏项目		填报周期：2022 年 5 月 30 日—6 月 05 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、支架基础浇筑 4091 个，累计完成总量的 94%。				
2、支架安装完成 1.64MW，累计完成 40%。				
3、组件安装完成 1.23MW，累计完成 30%。				
4、箱变基础累计完成 40%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、支架基础	浇筑完成 287 个			
2、支架	支架安装完成 0.41MW			
3、组件	安装完成 1.08MW			
4、逆变器	/			
5、箱变基础	1#、2#、3#箱变底板浇筑完成			
6、桥架	/			
7、直流电缆	/			
8、交流电缆	/			
9、高压电缆	/			
9、箱变	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	支架	2022.3.10	/	本周到货 0，累计到货 100%
	组件	2022.3.15	/	本周到货 1860 块，累计到货 65%
	桥架	2022.3.30	/	本周到货 0 米，累计到货 85%
	直流电缆	2022.4.5	2022.6.4	本周到货 51.6 千米，累计到货 100%
	低压电缆	2022.4.5	/	/
	通讯电缆	2022.4.5	/	/
	高压电缆	2022.4.16	/	/
	逆变器	2022.3.12	2022.5.28	本周到货 0 台，累计到货 30 台



	箱变	2022.4.16	2022.6.5	本周到货 3 台，累计到货,3 台
	一次电气设备	/	/	本周到货 0 台，累计到货 0 台
	二次电气设备	2022.4.16	2022.6.5	本周到货 8 台，累计到货 8 台
人员/机械	20 人，吊车 1 台，叉车 1 台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	2022.5.17	/	疫情影响
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、支架基础	完成剩余的 6%			
2、支架安装	完成 2MW			
3、组件安装	完成 1.5MW			
3、箱变基础	完成 60%			
4、桥架安装	完成 50%			
4、直流电缆敷设	完成 15%			
5、交流电缆敷设				
6、防雷接地	完成 25%			
7、设备安装	完成 25%			

填报人: 3A002

时间: 2022 年 06 月 05 日

