

# 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

## 监 理 周 报

(2022 年 09 月 30 日-2022 年 10 月 06 日)

第 006 期

编制时间： 2022. 10. 06

监理单位编制人：孔令才

监理单位审核人：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目监理项目部



# 监 理 周 报

## 一、工程概况：

项目名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

建设单位:滁州申曜新能源科技有限公司

监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司

本期项目为建设 31MW 的光伏电站，在彩钢瓦屋顶、水泥屋顶及停车场场棚区域(共计 237000 平方米)建设分布式光伏发电项目，总投资金额约 13020 万元，计划于 2023 年建成并网发电。项目建成后，预计年均发电量约 3080 万 kWh。本项目运行模式为：自发自用，余电上网。本项目根据不同地块及区域划分，共分五个子项目：

- 1、安徽全柴动力股份有限公司 2.5MW 分布式光伏发电子项目；
- 2、安徽全柴动力股份有限公司天利厂区 8MW 分布式光伏发电子项目；
- 3、安徽欧波管业科技有限公司 3MW 分布式光伏发电子项目；
- 4、安徽全柴天和机械有限公司实型铸造厂区 8MW 分布式光伏发电子项目；
- 5、安徽全柴天和机械有限公司 9.5MW 分布式光伏发电子项目。

## 二、本周工作完成情况：

- 1、本周因国庆节期间工厂放假，现场暂停施工。
- 2、其他主要材料设备到货情况：

| 序号 | 名称/型号 | 总数量   | 本周到货 | 累计到货  | 到货统计  |
|----|-------|-------|------|-------|-------|
| 1  | 光伏支架  | 31MW  | 0MW  | 0.7MW | 2.26% |
| 2  | 组件    | 31MW  | 0MW  | 0.7MW | 2.26% |
| 3  | 逆变器   | 125 台 | 0 台  | 28 台  | 22%   |
| 4  | 直流电缆  | 31MW  | 0MW  | 0.7MW | 2.26% |

## 3、工程图纸进展情况：

|      | 本周计划 | 本周完成 | 累计完成 | 下周计划 |
|------|------|------|------|------|
| 加固图纸 | /    | /    | 80%  | /    |
| 安装图纸 | 0%   | 0    | 0%   | 0%   |
| 土建图纸 | /    | /    | /    | 0%   |
| 电气图纸 | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |

备注：只有三个厂区加固有蓝图（天和铸造经计算原结构符合要求无加固），全柴本部厂区暂无图纸。（光伏组件安装、电缆敷设、电气设备安装图纸为电子版）

## 三、下周计划完成工作：

- 1) 天和机加工车间光伏组件收尾工作。
- 2) 天和金加工车间钢结构加固收尾工作。
- 3) 天和机加工车间逆变器安装（暂定）。
- 4) 欧波厂区完成桁架车间檩条加固与系杆加固完成。

#### 四、存在问题及处理措施：

- 1、相关图纸滞后，要求尽快到位。
- 2、材料缺口较大，施工进度受影响较大，要求相关单位尽快安排材料进场。

#### 五、本周监理工作总结：

本周因国庆节期间工厂放假，现场暂停施工。在下周的工作中，我监理单位将继续努力，加强进度、质量和安全等方面的管理工作，确保本项目按业主要求圆满完成。

#### 六、工程影像资料：

无