

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 10 月第 02 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 16 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 966 根, 到场总量的 79.57%;
2. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 894 根, 完成总量的 73.6%;
3. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台;
4. 10kV 临时线路顶管施工完成 408 米。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场及 10kV 临时线路施工现场巡视检查;
2. 审批施工单位项目部报验的资料 3 份;
3. 主持召开监理周例会 1 次, 编写会议纪要 1 份;
4. 下发监理工作联系单 1 份;
5. 编写安全旁站监理记录 5 份, 设备材料开箱检查记录 5 份, 监理检查记录 2 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 区鱼塘内所有桩基施工完成;
2. 光伏支架到场, 施工人员同步进场进行安装;
3. 10kV 临时线路顶管施工 1800 米, 电缆井砌筑完成 5 座。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 10 月 16 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	光伏区 D 区现场勘察	第五次监理周例会
照片		

文字描述	管桩到场卸货	光伏区 D 区测量水位深度
		
文字描述	光伏区 B 区小鱼塘打桩	10kV 临时线路顶管施工
		
文字描述	光伏区 B 区逆变器桩基打桩	光伏区 B 区大鱼塘桩基施工完成
		 广东省，汕尾市 2022.10.16 08:42