

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 10 月第 04 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 30 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 1214 根, 到场总量的 100%;
2. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 1185 根, 完成总量的 97.6%;
3. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架到场 100%;
4. 光伏组件到场 2708 块 1787280W;
5. 10kV 临时线路顶管施工完成, 电缆井砌筑完成, 150 高压电缆敷设完成 50%。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场及 10kV 临时线路施工现场巡视检查;
2. 审批施工单位项目部报验的资料 2 份;
3. 主持召开监理周例会 1 次, 编写会议纪要 1 份;
4. 下发监理工作联系单 1 份, 监理通知单 1 份;
5. 编写安全旁站监理记录 2 份, 材料检查记录 2 份, 监理检查记录 3 份, 平行检查记录 2 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 区鱼塘内补桩完成, 桩头防腐完成, 箱变钢结构平台安装完成;
2. 光伏支架安装完成 50%, 光伏组件安装完成 20%。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 10 月 30 日

工程现场照片: (含文字描述)



文字描述	主持第七次监理周例会	鱼塘边缘地带补桩
照片		

文字描述	低压电缆到场卸货	光伏支架倒运
	 2022.10.25 海丰县赤坑镇·海丰县赤坑镇绿洲农业种植场 今日水印相机 真实时间 R3R4GH13K0NF23	 2022.10.25 海丰县赤坑镇·海丰县赤坑镇绿洲农业种植场 今日水印相机 真实时间 AS3P4L0RAB5G1Y
文字描述	光伏支架安装	光伏组件到场卸货
	 广东省，汕尾市 2022.10.26 15:28	
文字描述	10kV 临时线路电缆施工	箱变钢结构平台焊接
	 广东省，汕尾市 2022.10.30 09:16	