

## 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 10 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 10 月 03 日至 2022 年 10 月 09 日

### 一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 711 根;
2. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 623 根;
3. 光伏并网逆变器到场 11 台。

### 二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查;
2. 审批施工单位项目部报验的资料 1 份;
3. 主持召开监理周例会 1 次, 参加专题会议 1 次;
4. 参加单桩水平承载力检测旁站 1 次并编写旁站监理记录 1 份;
5. 下发监理工作联系单 2 份、工程考核单 1 份;
6. 编写安全旁站监理记录 8 份, 设备材料开箱检查记录 6 份, 监理周报 1 份。

### 三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 区小鱼塘内桩基施工完成;
2. 光伏区 B 区大鱼塘内标高不合格的桩基整改;
3. 光伏支架到场, 施工人员同步进场。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 10 月 9 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	PHC 管桩到场验收	桩基水平承载力检测
照片	 <p>PHC 管桩到场验收照片: 2022.10.06 10:55</p>	 <p>桩基水平承载力检测照片: 2022.10.06 09:26</p>

<p>文字描述</p>	<p>桩基整改专题会议</p>	<p>桩顶标高复测</p>
	 <p>广东省，汕尾市   2022.10.07 15:54</p>	 <p>广东省，汕尾市   2022.10.08 16:09</p>
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 B 区 PHC 管桩累计到场 711 根</p>	<p>复测坐标点</p>
		 <p>海丰通城 120MW 渔光互补光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 复测坐标点 拍摄时间: 2022.10.05 08:46 建设单位: 海丰通城光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 海丰通城 120MW 渔光互补光伏发电项目 05 08:46 今日 黄振</p>
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 B 区鱼塘内桩基累计完成 623 根</p>	<p>光伏区 B 区开挖鱼塘间通道</p>
	 <p>广东省，汕尾市   2022.10.07 17:22</p>	