

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 11 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 06 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 1185 根, 完成总量的 97.6%;
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架到场 100%;
3. 光伏组件到场 2708 块 1787280W, 电缆桥架到场 100%;
4. 光伏区 4#列阵支架安全完成 65%;
5. 箱变钢平台焊接完成。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查;
2. 审批施工单位项目部报验的资料 3 份;
3. 主持召开监理周例会 1 次;
4. 下发监理工作联系单 1 份;
5. 编写安全旁站监理记录 1 份, 材料检查记录 1 份, 监理检查记录 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 区箱变吊装完成;
2. 光伏区 4#列阵组件安装完成, 逆变器安装完成, 电缆桥架安装完成, 直流电缆敷设完成。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 11 月 07 日

工程现场照片: (含文字描述)



文字描述	箱变桩基复测标高	箱变钢平台转运
照片		

文字描述	安装光伏支架	检查箱变钢平台焊缝质量
		
文字描述	箱变钢平台焊缝质量不合格	箱变钢平台焊接完成
		
文字描述	电缆桥架到场卸货	转运光伏组件
		