

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 11 月第 04 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 27 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 地块 PHC 管桩全部打桩完成;
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架和组件全部到场;
3. 电缆桥架、防雷接地扁钢、交直流电缆全部到场;
4. 10kV 临时线路已经送电;
5. 光伏区 B 地块南侧鱼塘具备并网发电条件, 西侧鱼塘光伏支架安装完成 95%, 东侧鱼塘光伏支架安装完成 65%, 防雷接地焊接完成 60%。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 地块施工现场巡视检查, 发现问题及时要求施工人员进行整改;
2. 审批施工单位项目部报验的检验批资料 15 份;
3. 南侧鱼塘光伏方阵组串开路电压测试, 交流电缆绝缘测试全程跟踪旁站, 测试结果符合要求;
4. 编写平行检验记录 5 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 地块南侧大鱼塘并网发电;
2. 光伏区 B 地块西侧鱼塘光伏组件安装完成, 电气施工作业完成;
3. 光伏区 B 地块东侧鱼塘光伏支架安装完成。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 11 月 28 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	南侧鱼塘交流电缆敷设完成	东侧鱼塘光伏支架安装
照片		

文字描述	交流电缆绝缘测试	光伏方阵组串开路电压测试
		
文字描述	南侧鱼塘电缆桥架安装	检查防雷接地扁钢焊口质量
		
文字描述	南侧鱼塘补桩作业	南侧鱼塘组件安装完成
		