

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 12 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 04 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 光伏区 B 地块 PHC 管桩全部打桩完成;
2. 光伏并网逆变器到场 11 台, 通讯箱 1 台, 光伏支架和组件全部到场;
3. 电缆桥架、防雷接地扁钢、交直流电缆全部到场;
4. 10kV 临时线路已经送电;
5. 光伏区 B 地块南侧鱼塘已经并网发电, 东侧鱼塘具备并网条件, 西侧鱼塘施工完成 90%。

二、本周监理工作内容:

1. 监理人员每天到光伏区 B 地块施工现场巡视检查, 发现问题及时要求施工人员进行整改;
2. 审批施工单位项目部报验的检验批资料 6 份;
3. 西侧鱼塘和东侧鱼塘防雷接地环网接地电阻测试, 测试结果符合要求;
4. 编写平行检验记录 5 份, 监理检查记录 3 份, 下发工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 B 地块东侧和西侧鱼塘并网发电;
2. 光伏区 B 地块对鱼塘内安装不合格的支架、组件进行消缺整改。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 12 月 05 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	东侧鱼塘内直流电缆敷设完成	西侧鱼塘内光伏组件安装
照片		

文字描述	南侧鱼塘 4#-11#逆变器并网发电	箱式变压器内计量表显示的发电量
		
文字描述	南侧鱼塘内收集 4#逆变器的发电信息	8#逆变器采集到的发电信息
		2022/12/01 08:28 并网运行 28,958 W S/N: A2282600322 --①  →  →  实时功率 当日发电量 累计发电量 27.78 kW 0.2 kWh 0.2 kWh 8#逆变器 P (%)
文字描述	东侧鱼塘施工现场巡视检查	东侧鱼塘内防雷接地环网电阻测试
		