

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 9 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2022 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 18 日
一、项目总体建设进度汇总: 1. 光伏区 B 区进场道路施工完成 65%; 2. 光伏区 B 区内 380V 临时线路拆除完成; 3. 光伏区 B 区四周临时围栏安装完成 90%, 安全标识标牌张贴完成; 4. 五图一牌安装完成, 光伏区 B 区内道路平整完成。	
二、本周监理工作内容: 1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查; 2. 编写报验监理单位资质 1 份、监理大纲 1 份、监理规划 1 份、监理工作管理制度 1 份、质量旁站方案 1 份、安全监理实施细则 1 份、电气监理实施细则 1 份、土建监理实施细则 1 份; 3. 主持召开监理周例会 1 次; 4. 下发监理工作联系单 1 份; 5 下发工程考核单 1 份;	
三、下周施工单位计划完成工作内容: 1. 光伏区 B 区进场道路施工完成; 2. 前期施工资料报验审批完成; 3. 管桩设备进场、PHC 管桩进场、试桩; 4. 光伏支架陆续进场。	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 9 月 18 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第一次监理周例会	项目部挂牌成立
照片	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 拍摄时间: 2022.09.11 15:38 备注: 第一次监理例会 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 建设单位: 常州正衡电力工程有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 2022.09.11 15:38 今日水印相机 黄振军拍摄	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工负责人: 陈小峰 监理单位: 黄振军 拍摄时间: 2022.09.09 14:31 天气: 多云 30℃ 地点: 海丰通威渔光产业园 建设单位: 海丰通威光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 设计单位: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄
文字描述	光伏区B区四周安装临时围栏	光伏区B区内拆除380V临时线路
	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 安装临时围栏 施工负责人: 李兴池 监理单位: 黄振军 拍摄时间: 2022.09.12 星期一 建设单位: 海丰通威光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 拆除380V临时线路 拍摄时间: 2022.09.15 建设单位: 海丰通威光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄
文字描述	光伏区B区进场道路施工	光伏区B区进场道路施工
	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 进场道路施工 拍摄时间: 2022.09.18 09:04:04 建设单位: 海丰通威光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 进场道路施工 拍摄时间: 2022.09.18 09:06:42 建设单位: 海丰通威光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄