

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 9 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2022 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 25 日
一、项目总体建设进度汇总: 1. 光伏区 B 区进场道路施工完成 100%; 2. 打桩设备进场组装、调试、试桩完成; 3. 光伏区 B 区内 PHC 管桩进场 18 根; 4. 光伏区 B 区鱼塘内支架及养鱼设备清理完成 30%。	
二、本周监理工作内容: 1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查; 2. 审批施工单位项目部报验的资料 4 份; 3. 主持召开监理周例会 1 次; 4. 参加腾讯会议图纸会审及设计交底 1 次; 5. 下发监理工作联系单 1 份; 6. 编写安全旁站监理记录 2 份, 设备材料开箱检查记录 1 份, 监理周报 1 份。	
三、下周施工单位计划完成工作内容: 1. 完成 PHC 管桩抗压、抗拔及水平荷载试验; 2. PHC 管桩陆续进场; 3. PHC 管桩打桩完成 500 根; 4. 光伏支架陆续进场, 施工人员开始安装支架; 5. 光伏区 B 区鱼塘内支架及养鱼设备清理完成 100%。	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2022 年 9 月 25 日

工程现场照片：（含文字描述）

<p>文字描述</p>	<p>第二次监理周例会</p>	<p>光伏区 B 区进场道路施工</p>
<p>照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2022.09.20 10:03</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 回光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 进场道路施工 拍摄时间: 2022.09.19 16:27:39 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 B 区进场道路施工</p>	<p>光伏区 B 区道路碾压</p>
<p>照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2022.09.21 17:14</p> <p>海丰通威120MWp渔光产业 回光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 进场道路施工 拍摄时间: 2022.09.21 17:14:31 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 回光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 进场道路施工 拍摄时间: 2022.09.22 14:10:45 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 B 区进场道路施工完成</p>	<p>腾讯会议--图纸会审及设计交底</p>
<p>照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2022.09.24 10:03</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 回光伏发电项目 拍摄时间: 2022.09.23 11:00:57 备注: 腾讯会议--图纸会审及技术交底 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>

<p>文字描述</p>	<p>打桩设备进场卸车</p>	<p>打桩机组装完成</p>
	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 打桩设备进场 拍摄时间: 2022.09.23 11:44:08 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江聚明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: 组装打桩设备 拍摄时间: 2022.09.24 10:23:07 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江聚明电力建设有限公司 广东省, 汕尾市 2022.09.24 10:23 今日水印相机 黄振军拍摄</p>
<p>文字描述</p>	<p>安全教育早班会</p>	<p>开工典礼</p>
	 <p>安全教育早班会 时间: 2022.09.25 07:22 地点: 海丰县赤坑镇·围仔角 今日水印相机 拍摄时间 黄振军拍摄</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目 拍摄时间: 2022.09.25 星期日 地点: 开工典礼 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江聚明电力建设有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄</p>
<p>文字描述</p>	<p>实测 PHC 管桩直径</p>	<p>光伏区 B 区 PHC 管桩试桩</p>
	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: PHC管桩打桩 桩径实测 拍摄时间: 2022.09.25 星期日 地点: 实测管桩桩径 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江聚明电力建设有限公司 围仔角 今日水印相机 黄振军拍摄</p>	 <p>海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目 施工区域: 光伏区B区 施工内容: PHC管桩打桩 拍摄时间: 2022.09.25 星期日 地点: 试桩 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江聚明电力建设有限公司 围仔角 今日水印相机 黄振军拍摄</p>