

## 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2022 年 9 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 2 日
<b>一、项目总体建设进度汇总:</b> 1. 光伏区 B 区进场道路施工完成 100%; 2. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 238 根; 3. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 140 根; 4. 光伏支架采购合同已经签订。	
<b>二、本周监理工作内容:</b> 1. 监理人员每天到光伏区 B 区施工现场巡视检查; 2. 审批施工单位项目部报验的资料 2 份; 3. 主持召开监理周例会 1 次; 4. 参加单桩竖向抗压承载力检测旁站 1 次、单桩竖向抗拔承载力检测旁站 1 次, 并编写旁站监理记录 2 份; 5. 下发监理工作联系单 1 份; 6. 编写安全旁站监理记录 2 份, 设备材料开箱检查记录 2 份, 监理月报 1 份, 监理周报 1 份。	
<b>三、下周施工单位计划完成工作内容:</b> 1. 2022 年 10 月 4 日完成 PHC 管桩的水平载荷试验; 2. 桩基施工完成 600 根; 3. 2022 年 10 月 9 日前签订电缆采购合同。	

填 报 人: 贾振军审 核 人: 王立杰时 间: 2022 年 10 月 2 日

工程现场照片：（含文字描述）

<p>文字描述</p>	<p>第三次监理周例会</p>	<p>桩基竖向抗压承载力检测</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印相机 贾振军拍摄</p>	
<p>文字描述</p>	<p>桩基竖向抗拔承载力检测</p>	<p>桩基竖向抗拔承载力检测</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印相机 贾振军拍摄</p>	
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 B 区 PHC 管桩到场卸货</p>	<p>光伏区 B 区鱼塘内桩基累计完成 140 根</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印相机 贾振军拍摄</p>	 <p>广东省，汕尾市   2022.10.02 16:39</p>