

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 10 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 18 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块桩基累计施工完成 6038 根, 本周实际打桩完成 581 根, 补桩完成 115 根; (1#1093 根 3#252 根 5#473 根 7#1285 根 9#679 根 10#1125 根 11#1131 根)
2. 光伏区 D 地块管桩桩头除锈刷底漆累计完成 2725 根, 本周实际完成 949 根;
3. 光伏区 B 地块消缺整改完成, 验收完成;
4. 光伏区 D 地块 9#10#11#光伏方阵桩基交安完成, 具备光伏支架安装条件;
5. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 6232 根, 本周实际到场 770 根;
6. 投入的人员情况: 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、土建负责人 1 名、安装负责人 1 名、材料员 1 名、资料员 1 名、安全员 1 名、施工员 1 名、打桩作业人员 5 名、补桩作业人员 3 名、桩头防腐人员 3 名、光伏区 B 地块消缺整改人员 6 名;
7. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、75 型挖机 1 台、补桩机 1 台;
8. 其他: 本周天气多云 3 天, 晴 3 天, 阴 1 天, 实际施工 7 天。

二、本周监理工作内容:

1. 参加光伏区 B 地块竣工验收 1 次, 光伏区 D 地块 9#10#11#光伏方阵桩基交安工作 1 次;
2. 监理工程师对除锈完成的管桩桩头进行验收, 桩头除锈结果符合要求同意进行下一道工序;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 7 份、旁站监理记录 7 份、设备材料开箱检查记录 7 份、安全旁站监理记录 7 份、监理周报 1 份, 下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 D 地块管桩打桩计划完成 600 根, 补桩完成 180 根, 桩头除锈刷底漆完成 1200 根;
2. 光伏区 D 地块搭设浮船, 做光伏支架安装前的施工准备工作。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 10 月 19 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	光伏区 D 地块鱼塘田埂清表作业 10 月 12 日星期四	光伏区 D 地块桩头除锈作业 10 月 13 日星期五
形象进度照片	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 光伏方阵西侧田埂清表 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.12 星期四 07:59 备注: 75 型挖机一台 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印相机</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 桩头除锈作业 施工责任人: 严文超 拍摄时间: 2023.10.13 星期五 08:16 备注: 作业人员 2 名 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印相机</p>

<p>文字描述</p>	<p>光伏区 D 地块桩头刷环氧富锌底漆 10 月 14 日星期六</p>	<p>光伏区 D 地块补桩作业 10 月 15 日星期日</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 桩头刷环氧富锌底漆 拍摄时间: 2023.10.14 16:47 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 -相机-</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 补桩作业 施工责任人: 严文星 拍摄时间: 2023.10.15 17:13 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 -相机-</p>
<p>文字描述</p>	<p>5#光伏方阵打桩作业 10 月 16 日星期一</p>	<p>管桩到场卸货 10 月 16 日星期一</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 5#方阵打桩作业 施工责任人: 刁守荣 拍摄时间: 2023.10.16 08:31 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 -相机-</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 管桩到场卸货 施工责任人: 严文星 拍摄时间: 2023.10.16 08:33 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 -相机-</p>
<p>文字描述</p>	<p>压路机碾压光伏区鱼塘道路 10 月 17 日星期二</p>	<p>主持召开监理周例会 10 月 18 日星期三</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>施工区域: 光伏区 D 地块 施工内容: 压路机碾压鱼塘道路 拍摄时间: 2023.10.17 10:43 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 -相机-</p>	 <p>海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>拍摄时间: 2023.10.18 星期三 15:24 天气: 阴 25℃</p> <p>建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司 工作内容: 监理例会 地点: 施工项目部</p> <p>今日水印 -相机- [水印] 日期: 20231018-15:24</p>