

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 11 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司**填报周期: 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 22 日****一、本周施工情况汇总:**

1. 光伏区 D 地块桩基累计施工完成 9125 根, 本周实际打桩完成 621 根, 补桩完成 152 根;
光伏区 D 地块 10#方阵组件安装完成 85%、支架安装完成 90%, 9#11#方阵支架安装完成 65%;
升压站地块水泥土搅拌桩所用的 42.5R 普通硅酸盐水泥到场 210 吨, 西侧和南侧挡土墙水泥土搅拌桩打桩完成;
管桩桩头除锈刷环氧富锌底漆累计完成 5108 根, 刷面漆累计完成 2993 根。
2. 材料到场情况: 1) 预应力高强混凝土管桩累计到场 9475 根, 本周实际到场 717 根;
2) 光伏组件到场 19 车 418 箱 13794 片, 合计 9.104040MWp;
3) 光伏支架及附件累计到场 11.64MWp。
3. 投入的人员情况: 管理人员 10 名, 桩基施工班组 10 人, 光伏支架和组件安装班组 32 人,
升压站水泥搅拌桩施工班组 3 人, 桩头防腐班组 3 人。
4. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、挖机 2 台、补桩机 1 台、
叉车 1 辆、水泥搅拌桩设备 1 台, 发电机 1 台;
5. 其他: 本周天气多云 5 天, 晴 2 天, 实际施工 7 天。

二、本周监理工作内容:

1. 管桩桩头除锈完成后, 监理工程师进行验收, 同意进行下一道工序;
2. 首次、升压站地基处理、光伏支架安装前质量监督检查组专家到场对工程实体及工程资料进行检查, 并出具整改意见书, 监理人员全程陪同;
3. 光伏组件到场 4 车 88 箱 2904 片, 经查验外包装完好, 出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 光伏组件到货检, 监理人员全程跟踪旁站, 共计抽检 453 块, 检测结果符合要求;
5. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
6. 编写平行检验记录 6 份、旁站监理记录 6 份、设备材料开箱检查记录 8 份、安全旁站监理记录 6 份、监理周报 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容：

1. 光伏区 D 地块打桩作业计划完成 680 根；
2. 光伏区 D 地块补桩作业计划完成 105 根；
3. 光伏区 D 地块 9#10#11#方阵箱逆变一体机桩基打桩完成；
4. 光伏区 D 地块桩头除锈刷底漆计划完成 780 根，刷面漆计划完成 510 根；
5. 光伏区 D 地块 9#10#11#方阵安装太阳能光伏支架和组件；
6. 升压站水泥土搅拌桩钻芯取样及竖向抗压试验完成，东侧围墙水泥土搅拌桩打桩作业。

填 报 人：贾振军

审 核 人：王立杰

时 间：2023 年 11 月 23 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	升压站地块水泥土搅拌桩施工作业 11 月 16 日星期四	光伏区桩头除锈作业 11 月 17 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区安装支架 11 月 17 日星期五	光伏区补桩作业 11 月 18 日星期六
形象进度照片		

文字描述	光伏区打桩作业 11月19日星期日	首次质量监督检查组光伏区实体检查 11月20日星期一
形象进度照片		
文字描述	首次质量监督检查组升压站实体检查 11月20日星期一	首次质量监督检查组项目部检查资料 11月20日星期一
形象进度照片		
文字描述	首次质量监督检查总结会 11月21日星期二	光伏区安装组件 11月22日星期三
		