

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 周 报

2023 年 6 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 21 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 升压站地块土方回填完成 6132m³;
2. 光伏区 D 地块桩基设备组装调试完成;
3. 光伏区 D 地块西侧鱼塘之间的田埂开挖完成。

二、本周监理工作内容:

1. 审批施工单位报验的计量器具报审表 1 份;
2. 下发监理工作联系单 1 分, 监理通知单 1 份;
3. 主持召开监理例会 1 次、安全技术交底 1 次, 并形成会议纪要和交底记录。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 升压站地块土方回填作业, 计划完成 1000m³;
2. 光伏区 D 地块试桩完成, 计划完成打桩 350 根;
3. 光伏区 D 地块清表修路, 扩建临时堆场。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 6 月 21 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	主持召开监理周例会	打桩设备到达南土村路口
照片	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省, 汕尾市 2023.06.15 10:03	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省, 汕尾市 2023.06.15 14:56

文字描述	打桩设备转运至光伏区	打桩设备组装作业
	 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 施工区域: 光伏区D地块 施工内容: 打桩设备到场卸车 拍摄时间: 2023.06.16 11:02 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省·汕尾市 2023.06.17 15:21
文字描述	调试打桩设备	桩基施工安全技术交底 6月19日星期一
	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省·汕尾市 2023.06.19 10:34	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省·汕尾市 2023.06.19 10:34
文字描述	施工现场巡视检查 6月20日星期二	机械开挖鱼塘之间的田埂 6月21日星期三
	 OPPO Reno9 Pro 5G 广东省·汕尾市 2023.06.20 16:18	