

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 周 报

2023 年 6 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 28 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 升压站地块土方回填完成 6132m³;
2. 光伏区 D 地块桩基设备组装调试完成, 具备打桩条件;
3. 光伏区 D 地块西侧鱼塘之间的田埂开挖完成, 鱼塘间主干道清表完成。

二、本周监理工作内容:

1. 审批施工单位报验的光伏支架桩基施工方案, 审阅光伏区图纸并汇总各参建单位审图意见;
2. 主持召开监理周例会并形成会议纪要;
3. 参加由建设单位组织的光伏区 C、D 地块图纸会审及设计交底。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 如果天气转晴, 升压站地块土方回填作业;
2. 光伏区 D 地块光伏支架桩基试桩完成, 并出具试桩报告;
3. 光伏区 D 地块修整进场道路。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 6 月 28 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	6 月 22 日星期四	6 月 23 日星期五
照片		

文字描述	光伏区 D 地块鱼塘间道路清表作业 6 月 24 日星期六	光伏区 D 地块鱼塘间道路清表完成 6 月 25 日星期日
		
文字描述	复测光伏区坐标点高程 6 月 26 日星期一	复测光伏区坐标点高程 6 月 26 日星期一
		
文字描述	光伏区图审及设计交底 6 月 28 日星期三	光伏区图审及设计交底 6 月 28 日星期三
		