

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 8 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 16 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 土方回填作业累计完成 827 车, 大约 16540m³, 本周实际回填完成 165 车, 大约 3300m³;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 1838 根, 本周实际打桩完成 498 根;
(1#方阵完成 1093 根、3#方阵完成 182 根、7#方阵完成 126 根、10#方阵完成 437 根)
3. 投入的人员情况: 施工人员 6 名、项目经理 1 名、技术总工 1 名、施工经理 1 名、安全员 1 名、质量员 1 名、土建施工员 1 名;
4. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 1923 根;
5. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、25 吨吊车 1 辆、E200B 型挖机 1 台、D50A 型推土机 1 台、XS263J 压路机 1 台、自卸车 10 辆。

二、本周监理工作内容:

1. 光伏区及升压站施工现场巡视检查, 发现质量和安全问题及时通知施工人员整改;
2. 升压站地块第三层回填土采用灌砂法进行检测压实度, 监理人员全程跟踪旁站, 检测结果符合设计要求;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理人员全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 5 份、旁站监理记录 6 份、设备材料开箱检查记录 5 份、安全旁站监理记录 5 份、监理周报 1 份、下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 升压站地块土方回填作业, 分层推平、碾压合格后采用灌砂法进行回填土压实度的检测;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 520 根。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 8 月 16 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	光伏区 D 地块主路土方回填碾压作业 8 月 10 日星期四	3#方阵打桩作业 8 月 11 日星期五
形象进度照片		

文字描述	监理周例会 8月12日星期六	机械开挖鱼塘间田埂 8月12日星期六
形象进度照片		
文字描述	管桩到场卸货 8月13日星期日	10#方阵打桩作业 8月14日星期一
形象进度照片		
文字描述	升压站地块灌砂法检测第三层土方压实度 8月15日星期二	10#方阵打桩作业 8月16日星期三
形象进度照片		

管桩到场台账					
序号	日期	规格型号	到场数量	累计到场数量	备注
01	2023.06.18	PHC. AB300-9m	9 根	9 根	
02	2023.07.06	PHC. AB300-9m	56 根	65 根	
03	2023.07.07	PHC. AB300-9m	60 根	125 根	
04	2023.07.10	PHC. AB300-9m	60 根	185 根	
05	2023.07.12	PHC. AB300-9m	60 根	245 根	
06	2023.07.22	PHC. AB300-9m	60 根	305 根	
07	2023.07.23	PHC. AB300-9m	59 根	364 根	
08	2023.07.24	PHC. AB300-9m	91 根	455 根	
09	2023.07.25	PHC. AB300-9m	60 根	515 根	4635 米
10	2023.07.26	PHC. AB300-9m	60 根	575 根	5175 米
11	2023.07.27	PHC. AB300-9m	90 根	665 根	5985 米
12	2023.07.28	PHC. AB300-9m	60 根	725 根	6525 米
13	2023.07.31	PHC. AB300-9m	60 根	785 根	7065 米
14	2023.08.01	PHC. AB300-9m	60 根	845 根	7605 米
15	2023.08.02	PHC. AB300-9m	120 根	965 根	8685 米
16	2023.08.03	PHC. AB300-9m	60 根	1025 根	9225 米
17	2023.08.04	PHC. AB300-9m	60 根	1085 根	9765 米
18	2023.08.05	PHC. AB300-9m	60 根	1145 根	10305 米
19	2023.08.06	PHC. AB300-9m	60 根	1205 根	10845 米
20	2023.08.07	PHC. AB300-9m	90 根	1295 根	11655 米
21	2023.08.08	PHC. AB300-9m	90 根	1385 根	12465 米
22	2023.08.10	PHC. AB300-9m	120 根	1505 根	13545 米
23	2023.08.12	PHC. AB300-9m	30 根	1535 根	13815 米
24	2023.08.13	PHC. AB300-9m	120 根	1655 根	14895 米
25	2023.08.14	PHC. AB300-9m	90 根	1745 根	15705 米
26	2023.08.15	PHC. AB300-9m	120 根	1865 根	16785 米
27	2023.08.16	PHC. AB300-9m	27 根	1892 根	17028 米
28	2023.08.16	PHC. AB300-10m	31 根	1923 根	17338 米

光伏区 D 地块打桩施工记录

序号	日期	规格型号	本日完成数量	累计完成数量	方阵完成数量	备注
01	2023.07.06	PHC. AB300-9m	13 根	13 根		10#方阵
02	2023.07.07	PHC. AB300-9m	25 根	38 根		10#方阵
03	2023.07.08	PHC. AB300-9m	27 根	65 根		10#方阵
04	2023.07.09	PHC. AB300-9m	16 根	81 根		10#方阵
05	2023.07.10	PHC. AB300-9m	4 根	85 根		7#方阵
06	2023.07.11	PHC. AB300-9m	49 根	134 根		7#方阵
07	2023.07.12	PHC. AB300-9m	46 根	180 根		7#方阵
08	2023.07.13	PHC. AB300-9m	27 根 上午	207 根	7#方阵 126 根	7#方阵
09	2023.07.22	PHC. AB300-9m	36 根	243 根		1#方阵
10	2023.07.23	PHC. AB300-9m	75 根	318 根		1#方阵
11	2023.07.24	PHC. AB300-9m	71 根	389 根		1#方阵
12	2023.07.25	PHC. AB300-9m	49 根	438 根		1#方阵
13	2023.07.26	PHC. AB300-9m	78 根	516 根		1#方阵
14	2023.07.27	PHC. AB300-9m	80 根	596 根		1#方阵
15	2023.07.28	PHC. AB300-9m	51 根	647 根		1#方阵
16	2023.07.30	PHC. AB300-9m	34 根 下午	681 根		1#方阵
17	2023.07.31	PHC. AB300-9m	54 根	735 根		1#方阵
18	2023.08.01	PHC. AB300-9m	75 根	810 根		1#方阵
19	2023.08.02	PHC. AB300-9m	66 根	876 根		1#方阵
20	2023.08.03	PHC. AB300-9m	48 根	924 根		1#方阵
21	2023.08.04	PHC. AB300-9m	63 根	987 根		1#方阵
22	2023.08.05	PHC. AB300-9m	76 根	1063 根		1#方阵
23	2023.08.06	PHC. AB300-9m	80 根	1143 根		1#方阵
24	2023.08.07	PHC. AB300-9m	67 根	1210 根		1#方阵
25	2023.08.08	PHC. AB300-9m	55 根	1265 根		1#方阵
26	2023.08.09	PHC. AB300-9m	35 根	1300 根	1#方阵 1093 根	1#方阵
27	2023.08.09	PHC. AB300-9m	40 根	1340 根		3#方阵
28	2023.08.10	PHC. AB300-9m	66 根	1406 根		3#方阵
29	2023.08.11	PHC. AB300-9m	54 根	1460 根		3#方阵
30	2023.08.12	PHC. AB300-9m	22 根	1482 根	182 根	3#方阵
31	2023.08.12	PHC. AB300-9m	21 根	1503 根		10#方阵
32	2023.08.13	PHC. AB300-9m	79 根	1582 根		10#方阵
33	2023.08.14	PHC. AB300-9m	104 根	1686 根		10#方阵
34	2023.08.15	PHC. AB300-9m	78 根	1764 根		10#方阵
35	2023.08.16	PHC. AB300-9m	47 根	1811 根		10#方阵
36	2023.08.16	PHC. AB300-10m	27 根	1838 根		10#方阵