

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 8 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 23 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 升压站地块土方回填累计完成 896 车约 17920m³, 本周实际回填完成 69 车约 1380m³;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 2310 根, 本周实际打桩完成 472 根;
(1#方阵完成 1093 根、3#方阵完成 182 根、7#方阵完成 126 根、10#方阵完成 909 根)
3. 投入的人员情况: 施工人员 6 名、项目经理 1 名、技术总工 1 名、施工经理 1 名、安全员 1 名、质量员 1 名、土建施工员 1 名;
4. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 2421 根;
5. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、E200B 型挖机 1 台、D50A 型推土机 1 台、XS263J 压路机 1 台、自卸车 8 辆。

二、本周监理工作内容:

1. 光伏区及升压站施工现场巡视检查, 发现质量和安全问题及时通知施工人员整改;
2. 光伏区 10#方阵复测桩顶标高, 共计抽查 5 根管桩, 测量结果符合设计要求;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理人员全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 6 份、旁站监理记录 6 份、设备材料开箱检查记录 6 份、安全旁站监理记录 6 份、监理周报 1 份、下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 升压站地块土方回填作业, 分层推平、碾压合格后采用灌砂法进行回填土压实度的检测;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 500 根。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 8 月 23 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	升压站地块回填土方 8 月 17 日星期四	管桩到场 8 月 18 日星期五
形象进度照片		

文字描述	管桩到场卸货 8月19日星期六	管桩到场验货 8月19日星期六
形象进度照片		
文字描述	管桩装船 8月20日星期日	10#方阵打桩作业 8月21日星期一
形象进度照片		
文字描述	10#光伏方阵复测桩顶标高 8月22日星期二	安全交底早班会 8月23日星期三
形象进度照片		

管桩到场台账



序号	日期	规格型号	到场数量	累计到场数量	备注
27	2023.08.16	PHC. AB300-9m	27 根	1892 根	17028 米
28	2023.08.16	PHC. AB300-10m	31 根	1923 根	17338 米
29	2023.08.17	PHC. AB300-9m	85 根	2008 根	18103 米
30	2023.08.17	PHC. AB300-10m	29 根	2037 根	18393 米
31	2023.08.18	PHC. AB300-9m	30 根	2067 根	18663 米
32	2023.08.19	PHC. AB300-9m	90 根	2157 根	19473 米
33	2023.08.20	PHC. AB300-9m	90 根	2247 根	20283 米
34	2023.08.21	PHC. AB300-9m	60 根	2307 根	20823 米
35	2023.08.22	PHC. AB300-9m	30 根	2337 根	21093 米
36	2023.08.22	PHC. AB300-10m	56 根	2393 根	21653 米
37	2023.08.23	PHC. AB300-9m	4 根	2397 根	21689 米
38	2023.08.23	PHC. AB300-10m	24 根	2421 根	21929 米

+

光伏区 D 地块打桩施工记录

序号	日期	规格型号	本日完成数量	累计完成数量	方阵完成数量	备注
29	2023.08.11	PHC. AB300-9m	54 根	1460 根		3#方阵
30	2023.08.12	PHC. AB300-9m	22 根	1482 根	182 根	3#方阵
31	2023.08.12	PHC. AB300-9m	21 根	1503 根		10#方阵
32	2023.08.13	PHC. AB300-9m	79 根	1582 根		10#方阵
33	2023.08.14	PHC. AB300-9m	104 根	1686 根		10#方阵
34	2023.08.15	PHC. AB300-9m	78 根	1764 根		10#方阵
35	2023.08.16	PHC. AB300-9m	47 根	1811 根		10#方阵
36	2023.08.16	PHC. AB300-10m	27 根	1838 根		10#方阵
37	2023.08.17	PHC. AB300-9m	17 根	1855 根		10#方阵
38	2023.08.17	PHC. AB300-10m	33 根	1888 根		10#方阵
39	2023.08.18	PHC. AB300-9m	97 根	1985 根		10#方阵
40	2023.08.19	PHC. AB300-9m	80 根	2065 根		10#方阵
41	2023.08.20	PHC. AB300-9m	63 根	2128 根		10#方阵
42	2023.08.21	PHC. AB300-9m	96 根	2224 根		10#方阵
43	2023.08.22	PHC. AB300-9m	37 根	2261 根		
44	2023.08.22	PHC. AB300-10m	34 根	2295 根	894 根	10#方阵
45	2023.08.23	PHC. AB300-10m	15 根	2310 根	909 根	10#方阵