

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 8 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 30 日

一、项目总体建设进度汇总:

1. 升压站地块土方回填累计完成 896 车约 17920m³, 本周升压站地块未进行土方回填作业;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 2832 根, 本周实际打桩完成 522 根;
(1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 9#方阵 16 根 11#方阵 506 根)
3. 投入的人员情况: 施工人员 6 名、项目经理 1 名、技术总工 1 名、施工经理 1 名、安全员 1 名、质量员 1 名、土建施工员 1 名;
4. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 2971 根, 累计到场总量的 15.97%;
5. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆。

二、本周监理工作内容:

1. 审批施工单位报验的资料 5 份;
2. 主持召开监理例会 1 次, 参加业主主持的施工进度促进会 1 次, 组织光伏区安全检查 1 次;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理人员全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 8 份、旁站监理记录 7 份、设备材料开箱检查记录 7 份、安全旁站监理记录 7 份、监理周报 1 份、下发监理工作联系单 7 份, 安全检查整改单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 升压站地块现有土方分层推平、碾压合格后采用灌砂法进行回填土压实度的检测;
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 500 根。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 8 月 30 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	11#方阵打桩作业 8 月 24 日星期四	11#方阵打桩作业 8 月 25 日星期五
形象进度照片		

文字描述	管桩到场验货 8月25日星期五	安全交底早班会 8月26日星期六
形象进度照片		
文字描述	11#光伏方阵打桩作业 8月27日星期日	监理例会 8月28日星期一
形象进度照片		
文字描述	光伏区安全检查 8月29日星期二	施工进度促进会 8月30日星期三
形象进度照片		

管桩到场台账

序号	日 期	规格型号	到场数量	累计到场数量	备注
37	2023. 08. 26	PHC. AB300-9m	104 根	2667 根	
38	2023. 08. 27	PHC. AB300-9m	80 根	2747 根	
39	2023. 08. 28	PHC. AB300-9m	78 根	2825 根	
40	2023. 08. 29	PHC. AB300-9m	52 根	2877 根	
		PHC. AB300-10m	25 根	2902 根	
41	2023. 08. 30	PHC. AB300-10m	69 根	2971 根	26973 米（其中 10 米管桩 234 根）

光伏区 D 地块打桩施工记录

序号	日 期	规格型号	本日完成数量	累计完成数量	方阵完成数量	备注
38	2023. 08. 20	PHC. AB300-9m	63 根	2128 根		
39	2023. 08. 21	PHC. AB300-9m	96 根	2224 根		
40	2023. 08. 22	PHC. AB300-9m	37 根	2261 根		
		PHC. AB300-10m	34 根	2295 根		
41	2023. 08. 23	PHC. AB300-10m	15 根	2310 根	909 根	10#方阵
42	2023. 08. 24	PHC. AB300-9m	13 根	2323 根		
		PHC. AB300-10m	28 根	2351 根		
43	2023. 08. 25	PHC. AB300-9m	83 根	2434 根		
44	2023. 08. 26	PHC. AB300-9m	72 根	2506 根		
45	2023. 08. 27	PHC. AB300-9m	85 根	2591 根		
46	2023. 08. 28	PHC. AB300-9m	100 根	2691 根		
47	2023. 08. 29	PHC. AB300-9m	45 根	2736 根		
		PHC. AB300-10m	15 根	2751 根	441 根	11#方阵
		PHC. AB300-9m	16 根	2767 根	16 根	9#方阵
48	2023. 08. 30	PHC. AB300-10m	65 根	2832 根	506 根	11#方阵