

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 8 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 9 日

一、项目总体建设进度汇总:

- 土方回填作业累计完成 662 车, 大约 13260m³, **本周实际回填完成 194 车, 大约 3880m³**;
- 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 1340 根, **本周打桩完成 464 根 4176 米**;
(10#方阵完成 81 根、7#方阵完成 126 根、1#方阵完成 1093 根、3#方阵完成 40 根)
- 投入的人员情况: 施工人员 6 名、项目经理 1 名、技术总工 1 名、施工经理 1 名、安全员 1 名、质量员 1 名、土建施工员 1 名;
- 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 1385 根 12465 米;
- 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、25 吨吊车 1 辆、E200B 型挖机 1 台、D50A 型推土机 1 台、XS263J 压路机 1 台。

二、本周监理工作内容:

- 每天到光伏区及升压站施工现场巡视检查, 发现质量和安全问题及时通知施工人员整改;
- 光伏区 D 地块 1#方阵桩基承载力检测, 监理人员全程跟踪旁站, 检测结果符合设计要求;
- 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理人员全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
- 编写平行检验记录 7 份、旁站监理记录 8 份、设备材料开箱检查记录 6 份、安全旁站监理记录 6 份, 下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

- 升压站地块土方回填作业, 分层推平、碾压合格后采用灌砂法进行回填土压实度的检测;
- 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 500 根。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 8 月 9 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	管桩到场卸车 8 月 4 日星期五
监理周例会 8 月 3 日星期四  REDMI K60 海丰光伏项目部监理例会 2023.08.03 09:54	 广东省, 汕尾市 2023.08.04 16:33

文字描述	1#方阵管桩打桩作业 8月5日星期六	1#方阵管桩装船 8月6日星期日
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.08.06 17:15	 广东省，汕尾市 2023.08.06 17:15
文字描述	升压站地块土方回填作业 8月7日星期一	升压站地块土方回填作业 8月8日星期二
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.08.07 16:19	 广东省，汕尾市 2023.08.08 09:17
文字描述	升压站地块土方分层碾压 8月8日星期二	升压站地块灌砂法检测第二层土方压实度 8月8日星期二
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.08.08 09:10	

文字描述	升压站地块灌砂法检测第二层土方压实度 8月8日星期二	升压站地块灌砂法检测第二层土方压实度 8月8日星期二
形象进度照片		
文字描述	光伏区D地块1#方阵单桩竖向抗拔承载力检测 8月8日星期二	光伏区D地块1#方阵单桩竖向抗压承载力检测 8月8日星期二
形象进度照片		
文字描述	光伏区D地块主路土方回填碾压作业 8月9日星期三	光伏区D地块1#方阵打桩作业 8月9日星期三
形象进度照片	 广东省，汕尾市：2023.08.09 09:55	 广东省，汕尾市：2023.08.09 10:00

文字描述	管桩到场卸车施工人员挂钩不规范
问题照片	
文字描述	升压站地块回填土不符合设计要求
问题照片	

管桩到场台账

序号	日期	规格型号	到场数量	累计到场数量	备注
01	2023.06.18	PHC. AB300-9m	9 根	9 根	
02	2023.07.06	PHC. AB300-9m	56 根	65 根	
03	2023.07.07	PHC. AB300-9m	60 根	125 根	
04	2023.07.10	PHC. AB300-9m	60 根	185 根	
05	2023.07.12	PHC. AB300-9m	60 根	245 根	
06	2023.07.22	PHC. AB300-9m	60 根	305 根	
07	2023.07.23	PHC. AB300-9m	59 根	364 根	
08	2023.07.24	PHC. AB300-9m	91 根	455 根	
09	2023.07.25	PHC. AB300-9m	60 根	515 根	4635 米
10	2023.07.26	PHC. AB300-9m	60 根	575 根	5175 米
11	2023.07.27	PHC. AB300-9m	90 根	665 根	5985 米
12	2023.07.28	PHC. AB300-9m	60 根	725 根	6525 米
13	2023.07.31	PHC. AB300-9m	60 根	785 根	7065 米
14	2023.08.01	PHC. AB300-9m	60 根	845 根	7605 米
15	2023.08.02	PHC. AB300-9m	120 根	965 根	8685 米
16	2023.08.03	PHC. AB300-9m	60 根	1025 根	9225 米
17	2023.08.04	PHC. AB300-9m	60 根	1085 根	9765 米
18	2023.08.05	PHC. AB300-9m	60 根	1145 根	10305 米
19	2023.08.06	PHC. AB300-9m	60 根	1205 根	10845 米
20	2023.08.07	PHC. AB300-9m	90 根	1295 根	11655 米
21	2023.08.08	PHC. AB300-9m	90 根	1385 根	12465 米

光伏区 D 地块打桩施工记录

序号	日期	规格型号	本日完成数量	累计完成数量	方阵完成数量	备注
01	2023.07.06	PHC. AB300-9m	13 根	13 根		10#方阵
02	2023.07.07	PHC. AB300-9m	25 根	38 根		10#方阵
03	2023.07.08	PHC. AB300-9m	27 根	65 根		10#方阵
04	2023.07.09	PHC. AB300-9m	16 根	81 根	10#方阵 81 根	10#方阵
05	2023.07.10	PHC. AB300-9m	4 根	85 根		7#方阵
06	2023.07.11	PHC. AB300-9m	49 根	134 根		7#方阵
07	2023.07.12	PHC. AB300-9m	46 根	180 根		7#方阵
08	2023.07.13	PHC. AB300-9m	27 根上午	207 根	7#方阵 126 根	7#方阵
09	2023.07.22	PHC. AB300-9m	36 根	243 根		1#方阵
10	2023.07.23	PHC. AB300-9m	75 根	318 根		1#方阵
11	2023.07.24	PHC. AB300-9m	71 根	389 根		1#方阵
12	2023.07.25	PHC. AB300-9m	49 根	438 根		1#方阵
13	2023.07.26	PHC. AB300-9m	78 根	516 根		1#方阵
14	2023.07.27	PHC. AB300-9m	80 根	596 根		1#方阵
15	2023.07.28	PHC. AB300-9m	51 根	647 根		1#方阵
16	2023.07.30	PHC. AB300-9m	34 根下午	681 根		1#方阵
17	2023.07.31	PHC. AB300-9m	54 根	735 根		1#方阵
18	2023.08.01	PHC. AB300-9m	75 根	810 根		1#方阵
19	2023.08.02	PHC. AB300-9m	66 根	876 根		1#方阵
20	2023.08.03	PHC. AB300-9m	48 根	924 根		1#方阵
21	2023.08.04	PHC. AB300-9m	63 根	987 根		1#方阵
22	2023.08.05	PHC. AB300-9m	76 根	1063 根		1#方阵
23	2023.08.06	PHC. AB300-9m	80 根	1143 根		1#方阵
24	2023.08.07	PHC. AB300-9m	67 根	1210 根		1#方阵
25	2023.08.08	PHC. AB300-9m	55 根	1265 根		1#方阵
26	2023.08.09	PHC. AB300-9m	35 根	1300 根	1#方阵 1093 根	1#方阵
27	2023.08.09	PHC. AB300-9m	40 根	1340 根	40 根	3#方阵