

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2023 年 9 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 20 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 4088 根, 本周实际打桩完成 531 根;
(1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 9#方阵 679 根 11#方阵 1099 根)
2. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 4219 根, 累计到场总量的 22.68%;
3. 投入的人员情况: 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、土建总负责人 1 名、土建现场负责人 1 名、采购员(资料总管) 1 名、材料员(协调员) 1 名、打桩作业人员 5 名;
4. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆;
5. 其他: 本周大雨天气 1 天、阵雨天气 2 天、多云天气 2 天, 晴天 2 天, 实际施工 6 天。

二、本周监理工作内容:

1. 光伏区施工现场巡视检查, 发现质量和安全问题要求施工人员及时进行整改, 光伏支架和组件的材料堆场同步设立, 不得影响后续的安装进度;
2. 审批施工单位报验的光伏区检验批资料 6 份、付款申请 1 份;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 6 份、旁站监理记录 6 份、设备材料开箱检查记录 6 份、安全旁站监理记录 6 份、监理会议纪要 1 份、监理周报 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 550 根;
2. 升压站地块回填土推平碾压, 具备挡土墙施工条件;
3. 清理光伏区 B 地块四周杂草、修复围栏、张贴安全标识标牌;
4. 光伏区 B 地块进行竣工验收。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 9 月 20 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	9#光伏方阵打桩作业 9 月 14 日星期四	监理周例会 9 月 15 日星期五
形象进度照片		

<p>文字描述</p>	<p>雨天未施工 9月16日星期六</p>	<p>9#光伏方阵打桩作业 9月17日星期日</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>海丰县 24° 中到大雨 周六 28° / 24° 空气优 22 暴雨红色预警</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.09.17 09:33</p>
<p>文字描述</p>	<p>管桩到场测量长度 9月18日星期一</p>	<p>管桩到场卸车安全旁站 9月18日星期一</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.09.18 08:37</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.09.18 09:00</p>
<p>文字描述</p>	<p>施工现场巡视检查 9月19日星期二</p>	<p>11#光伏方阵打桩作业 9月20日星期三</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.09.19 08:37</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.09.20 08:20</p>