

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 9 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 27 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 4539 根, 本周实际打桩完成 451 根;
(1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 473 根 10#方阵 1005 根 9#方阵 679 根 11#方阵 1107 根)
2. 光伏区 D 地块拆除临时住房 1 间、鱼塘边缘清理杂草、主路清表及回填土石方, 迁移村内路口电杆 1 处, 升压站地块回填土推平碾压完成;
3. 光伏区 D 地块 10#11#方阵预应力高强混凝土管桩桩头除锈刷底漆完成 96 根;
4. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 4673 根, 累计到场总量的 25.13%;
5. 投入的人员情况: 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、土建总负责人 1 名、土建现场负责人 1 名、采购员(资料总管) 1 名、材料员 1 名、打桩作业人员 5 名, 桩头防腐人员 5 名;
6. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、压路机 1 台、挖机 2 台;
7. 其他: 本周多云天气 3 天, 晴天 4 天, 实际施工 7 天。

二、本周监理工作内容:

1. 监理工程师对光伏区 D 地块桩头防腐人员、补桩人员、光伏区 B 地块除草人员进行安全交底各一次, 每天参加安全早班会, 对施工作业人员进行安全交底;
2. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
3. 编写平行检验记录 7 份、旁站监理记录 7 份、设备材料开箱检查记录 7 份、安全旁站监理记录 7 份、监理会议纪要 1 份、监理周报 1 份, 下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩计划完成 480 根, 桩头除锈刷底漆完成 690 根;
2. 清理光伏区 B 地块四周杂草, 计划完成 50%。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 9 月 27 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	升压站回填土推平 9 月 21 日星期四	监理周例会 9 月 22 日星期五
形象进度照片	 广东省, 汕尾市 2023.09.21 15:43	 REDMI K60 海丰光伏项目部监理例会 2023.09.22 10:33

文字描述	防腐作业人员安全技术交底 9月23日星期六	7#光伏方阵打桩作业 9月24日星期日
形象进度照片	 REDMI K60 桩头除锈防腐安全技术交底 2023.09.23 15:56	 广东省，汕尾市 2023.09.24 10:06
文字描述	升压站地块碾压回填土 9月25日星期一	迁移村内路口处电杆 9月25日星期一
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.09.25 09:25	
文字描述	田埂平整杂草清理 9月26日星期二	PHC管桩桩头除锈作业 9月27日星期三
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.09.26 16:51	 广东省，汕尾市 2023.09.27 08:54