

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 10 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 04 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 4922 根, 本周实际打桩完成 383 根; (1#方阵 1093 根、3#方阵 182 根、5#方阵 64 根、7#方阵 792 根、9#方阵 679 根、10#方阵 1005 根、11#方阵 1107 根。)
2. 光伏区 D 地块 9#10#方阵预应力高强混凝土管桩桩头除锈刷底漆完成 1161 根;
3. 光伏区 B 地块围栏四周除草完成 50%;
4. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 5065 根, 累计到场总量的 27.23%;
5. 投入的人员情况: 项目经理 1 名、材料员 1 名、打桩作业人员 5 名、桩头防腐人员 5 名、除草作业人员 5 名;
6. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、发电机 2 台、角磨机 4 台;
7. 其他: 本周多云天气 4 天, 晴天 3 天, 实际施工 7 天。

二、本周监理工作内容:

1. 每天对光伏区 D 地块打桩作业现场和光伏区 B 地块除草作业现场巡视检查;
2. 监理工程师对除锈完成的管桩桩头进行验收, 桩头除锈效果符合要求同意进行下一道工序;
3. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
4. 编写平行检验记录 5 份、旁站监理记录 5 份、设备材料开箱检查记录 5 份、安全旁站监理记录 5 份、监理周报 1 份, 下发监理工作联系单 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩计划完成 450 根, 桩头除锈刷底漆完成 1200 根;
2. 清理光伏区 B 地块四周杂草, 计划完成 45%。

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 10 月 04 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	PHC 管桩桩头除锈作业 9 月 28 日星期四	光伏区 B 地块除草作业 9 月 29 日星期五
形象进度照片		

<p>文字描述</p>	<p>PHC 管桩桩头刷环氧富锌底漆 9月30日星期六</p>	<p>管桩到场卸货 10月01日星期日</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>OPPO A92s 5G 广东省, 汕尾市 2023.09.30 07:49</p>	
<p>文字描述</p>	<p>管桩装船 10月02日星期一</p>	<p>光伏区B地块除草作业 10月02日星期一</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.10.02 15:07</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.10.02 15:22</p>
<p>文字描述</p>	<p>PHC 管桩桩头除锈作业 10月03日星期二</p>	<p>5#方阵打桩作业 10月04日星期三</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.10.03 08:23</p>	 <p>广东省, 汕尾市 2023.10.04 10:59</p>