

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2023 年 9 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司

填报周期: 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 13 日

一、本周施工情况汇总:

1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 3557 根, 本周实际打桩完成 441 根;
(1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 9#方阵 409 根 11#方阵 838 根)
2. 材料到场情况: 预应力高强混凝土管桩累计到场 3671 根, 累计到场总量的 19.73%;
3. 投入的人员情况: 项目经理 1 名、项目负责人 1 名、土建总负责人 1 名、土建现场负责人 1 名、采购员(资料总管) 1 名、材料员(协调员) 1 名、打桩作业人员 5 名;
4. 投入的机械情况: 打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆;
5. 其他: 本周中雨天气 1 天、阵雨天气 4 天、多云天气 2 天, 实际施工 5 天。

二、本周监理工作内容:

1. 光伏区施工现场巡视检查, 发现质量和安全问题要求施工人员及时进行整改;
2. 检测单位到场对 9#11#光伏方阵桩基的抗压、抗拔、水平承载力进行检测, 监理工程师全程跟踪旁站, 检测结果符合设计要求;
3. 监理工程师对 9#11#光伏方阵桩基的高程进行复测, 测量结果符合设计及规范要求;
4. 监理工程师实测升压站地块高程, 确认升压站地块土方回填工作量;
5. 预应力高强混凝土管桩到场卸货, 监理工程师全程跟踪安全旁站, 经查验管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 个别不合格的管桩已经退场更换;
6. 编写平行检验记录 6 份、旁站监理记录 5 份、设备材料开箱检查记录 5 份、安全旁站监理记录 5 份、监理会议纪要 1 份、监理周报 1 份。

三、下周施工单位计划完成工作内容:

光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩打桩作业, 计划完成 600 根。

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2023 年 9 月 13 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	监理周例会 9 月 7 日星期四	11#光伏方阵打桩作业 9 月 8 日星期五
形象进度照片		

文字描述	管桩到场卸货 9月9日星期六	实测升压站地块高程 9月10日星期日
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.09.09 14:05	 复测升压站地块高程
文字描述	11#光伏方阵复测桩顶标高 9月11日星期一	11#光伏方阵桩基抗拔承载力检测 9月11日星期一
形象进度照片		
文字描述	9#光伏方阵打桩作业 9月12日星期二	打桩作业人员安全早班会 9月13日星期三
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2023.09.12 14:08	

管桩到场台账

序号	日期	规格型号	到场数量	累计到场数量	备注
37	2023.08.26	PHC. AB300-9m	104 根	2667 根	
38	2023.08.27	PHC. AB300-9m	80 根	2747 根	
39	2023.08.28	PHC. AB300-9m	78 根	2825 根	
40	2023.08.29	PHC. AB300-9m	52 根	2877 根	
		PHC. AB300-10m	25 根	2902 根	
41	2023.08.30	PHC. AB300-10m	69 根	2971 根	
42	2023.09.02	PHC. AB300-10m	48 根	3019 根	
43	2023.09.03	PHC. AB300-9m	56 根	3075 根	
		PHC. AB300-10m	46 根	3121 根	
44	2023.09.04	PHC. AB300-9m	104 根	3225 根	
45	2023.09.05	PHC. AB300-9m	52 根	3277 根	
46	2023.09.09	PHC. AB300-9m	26 根	3303 根	
47	2023.09.10	PHC. AB300-9m	108 根	3411 根	31027 米（其中 10 米管桩 328 根）
48	2023.09.11	PHC. AB300-9m	78 根	3489 根	31729 米（其中 10 米管桩 328 根）
49	2023.09.12	PHC. AB300-9m	78 根	3567 根	32431 米（其中 10 米管桩 328 根）
50	2023.09.13	PHC. AB300-9m	104 根	3671 根	33367 米（其中 10 米管桩 328 根）

光伏区 D 地块打桩施工记录

序号	日期	规格型号	本日完成数量	累计完成数量	方阵完成数量	备注
50	2023.09.03	PHC. AB300-9m	43 根	2908 根		11#方阵
		PHC. AB300-10m	48 根	2956 根		11#方阵
51	2023.09.04	PHC. AB300-9m	79 根	3035 根		11#方阵
		PHC. AB300-10m	21 根	3056 根		11#方阵
52	2023.09.05	PHC. AB300-9m	46 根	3102 根		11#方阵
		PHC. AB300-10m	14 根	3116 根		11#方阵
53	2023.09.08	PHC. AB300-9m	47 根	3163 根		11#方阵
		PHC. AB300-10m	1 根	3164 根	838 根	11#方阵
		PHC. AB300-9m	15 根	3179 根		9#方阵
54	2023.09.09	PHC. AB300-9m	64 根	3243 根	95 根	9#方阵
55	2023.09.10	PHC. AB300-9m	94 根	3337 根	189 根	9#方阵
56	2023.09.11	PHC. AB300-9m	67 根	3404 根	256 根	9#方阵
57	2023.09.12	PHC. AB300-9m	83 根	3487 根	339 根	9#方阵
58	2023.09.13	PHC. AB300-9m	70 根	3557 根	409 根	9#方阵