

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 11 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 17 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 生产辅助楼基础地梁、筏板混凝土浇筑完成, 框架柱钢筋绑扎完成; 2. 储能区域面层混凝土浇筑完成, 电池舱吊装就位 4 台; 3. 附属房墙体砌筑完成, 配电楼外墙抹灰完成 50%; 4. 光伏区 D 地块集电线路 T1 箱逆变一体机至 T3 箱逆变一体机之间敷设 3x70mm ² 电缆 169 米, T2 箱逆变一体机至 T4 箱逆变一体机之间敷设 3x70mm ² 电缆 176 米, T6 箱逆变一体机至 T8 箱逆变一体机之间敷设 3x150mm ² 电缆 140 米, T3 箱逆变一体机至 T5 箱逆变一体机之间 3x95mm ² 电缆敷设 253 米, T5 箱逆变一体机至 T7 箱逆变一体机之间 3x95mm ² 电缆敷设 170 米; 5. 投入的人员情况: 项目部管理人员 6 名、钢筋工 5 人、木工 11 人、瓦工 6 人、施工员 2 名、安全员 1 名, 光伏区集电线路电缆敷设施工人员 3 名, 安全员 1 名; 6. 材料及设备到场情况: 1) ZC-YJLY63-26/35kV-1x500mm ² 电缆到场 2486 米, ZC-YJLY63-26/35kV-1x400mm ² 电缆到场 1800 米, ZC-YJLY23-26/35kV-3x70mm ² 电缆到场 669 米, ZC-YJLY23-26/35kV-3x95mm ² 电缆到场 888 米, ZC-YJLY23-26/35kV-3x150mm ² 电缆到场 140 米; 2) EES-LFP-L-1331V-690V-2500kW-5015.96kWh 锂离子电池舱到场 3 台, 2000kW-4179.96kWh 锂离子电池舱到场 1 台; 3) C30 砼 88m ³ , C25 砼 35m ³ 。 7. 投入的机械情况: 200 型挖机 1 辆、60 型挖机 1 辆、200 吨汽车吊 1 辆、自卸吊 1 辆; 8. 天气情况: 晴 2 天、多云 2 天、阴 1 天、阵雨 2 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 生产辅助楼框架柱、屋面板、屋面梁钢筋绑扎完成、模板安装完成、混凝土建筑完成; 2. 配电楼继电器室设备基础钢架焊接, 35kV 配电室电缆沟模板安装, 附属房内外墙抹灰; 3. 光伏区 D 地块集电线路电缆敷设, 过路段电缆沟开挖; 4. 储能区域电池舱和交流舱到场吊装就位; 5. 升压站内附属工程同步施工。	
三、本周监理工作内容: 1. 储能区域面层 C25 混凝土浇筑, 生产辅助楼基础地梁 C30 混凝土浇筑, 生产辅助楼基础筏板 C30 混凝土浇筑监理人员全程跟踪旁站, 混凝土泵车、罐车、振捣棒机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗, 混凝土浇筑质量符合要求; 2. 上海浦东电线电缆(集团)有限公司生产的 ZC-YJLY63-26/35kV-1x500mm ² 电缆到场 2486 米 4 盘, ZC-YJLY63-26/35kV-1x400mm ² 电缆到场 1800 米 3 盘, ZC-YJLY23-26/35kV 3x70mm ² 电缆到场 669 米 2 盘, ZC-YJLY23-26/35kV-3x95mm ² 电缆到场 888 米 2 盘, ZC-YJLY23-26/35kV-3x150mm ² 电缆到场 140 米 1 盘, 经监理工程师检验, 电缆外包装完好, 检测报告及出厂合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 3. EES-LFP-L-1331V-690V-2500kW-5015.96kWh 锂离子电池舱到货 3 台, 2000kW-4179.96kWh 锂离子电池舱到货 1 台, 经监理工程师检验, 设备外观完好, 出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装, 监理人员安全旁站吊装就位全过程, 200 吨吊车设备运行正常, 特殊工种持证上岗; 4. 编写设备材料开箱检查记录 2 份, 旁站监理记录 4 份, 安全旁站监理记录 2 份; 5. 审批施工资料 5 份, 见证取样送检 2 次。	

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 11 月 18 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	生产辅助楼基础地梁钢筋绑扎 2024 年 11 月 11 日星期一	生产辅助楼基础地梁模板安装 2024 年 11 月 12 日星期二
形象进度照片		
文字描述	储能区域 C25 砼面层浇筑 2024 年 11 月 13 日星期三	生产辅助楼地梁砼浇筑 2024 年 11 月 13 日星期三
形象进度照片	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站储能区域 施工内容：C25砼面层浇筑 施工责任人：罗勇 拍摄时间：2024.11.13 15:39 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江和明电力建设有限公司	
文字描述	集电线路到场到场卸货 2024 年 11 月 14 日星期四	生产辅助楼基础垫层砼浇筑 2024 年 11 月 14 日星期四
形象进度照片		

文字描述	生产辅助楼基础筏板钢筋绑扎 2024 年 11 月 15 日星期五	光伏区 D 地块集电线路电缆敷设 2024 年 11 月 15 日星期五
形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼基础筏板砼浇筑 2024 年 11 月 16 日星期六	生产辅助楼框架柱钢筋绑扎 2024 年 11 月 17 日星期日
形象进度照片		
文字描述	储能区域锂离子电池舱吊装就位 2024 年 11 月 17 日星期日	储能区域锂离子电池舱吊装就位 2024 年 11 月 17 日星期日
形象进度照片		