

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 11 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 24 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 生产辅助楼梁板柱混凝土浇筑完成; 2. 配电楼 35kV 开关室电缆沟混凝土浇筑完成, 继电器室槽钢底座焊接完成; 3. 附属房墙体抹灰完成, 配电楼外墙抹灰完成。 4. 光伏区 D 地块集电线路过路段电缆敷设完成, 电缆桥架盖板完成 50%; 5. 投入的人员情况: 项目部管理人员 6 名、钢筋工 10 人、木工 11 人、瓦工 6 人、施工员 2 名、安全员 1 名, 集电线路施工人员 3 名, 安全员 1 名; 6. 材料及设备到场情况: 1) ZC-YJLY63-26/35kV-1x500mm ² 电缆到场 1243 米 2 盘; 2) ZC-YJLY23-26/35kV-3x400mm ² 电缆到场 626 米 2 盘; 3) 生产辅助楼梁板柱 C30 砼 98m ³ 。 7. 投入的机械情况: 200 型挖机 1 辆、60 型挖机 1 辆; 8. 天气情况: 晴 1 天、多云 2 天、阴 3 天、小雨 1 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 配电楼 35kV 开关室电缆沟土方回填; 2. 升压站剩余水泥土搅拌桩设备进场组装; 3. 光伏区 D 地块集电线路电缆沟开挖, 电缆敷设; 4. 储能区域电池舱和交流舱到场吊装就位; 5. 升压站内附属工程同步施工。	
三、本周监理工作内容: 1. 生产辅助楼框架柱、屋面板钢筋经监理工程师检验, 钢筋品种、型号、规格、间距、数量、搭接均符合图纸设计要求, 钢筋材料出厂合格证、产品质量证明书齐全有效, 钢筋力学性能、工艺性能检验报告合格有效, 钢筋表面无锈蚀, 无污染, 验收合格, 同意进行下一道工序; 2. 生产辅助楼梁板柱 C30 混凝土浇筑监理人员全程跟踪旁站, 混凝土泵车、罐车、振捣棒机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗, 混凝土浇筑质量符合要求; 3. 上海浦东电线电缆(集团)有限公司生产的 ZC-YJLY63-26/35kV-1x500mm ² 电缆到场 2 盘 1243 米, ZC-YJLY23-26/35kV-3x400mm ² 电缆到场 2 盘 626 米, 经监理工程师检验, 电缆外包装完好, 检测报告及出厂合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 4. 主持召开监理例会 1 次, 编写监理会议纪要 1 份; 5. 编写设备材料开箱检查记录 1 份, 旁站监理记录 2 份, 安全旁站监理记录 1 份; 6. 审批施工资料 10 份, 见证取样送检 2 次。	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 11 月 24 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	生产辅助楼框架柱钢筋电渣压力焊接头送检 2024 年 11 月 18 日星期一	生产辅助楼框架柱模板加固 2024 年 11 月 19 日星期二
形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼屋面梁钢筋绑扎 2024 年 11 月 19 日星期二	附属房外墙抹灰 2024 年 11 月 20 日星期三
形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼屋面板钢筋绑扎 2024 年 11 月 21 日星期四	生产辅助楼屋面板钢筋验收 2024 年 11 月 22 日星期五
形象进度照片	 生产辅助楼屋面板钢筋绑扎及外部脚手架搭设	 海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目 施工区域：升压站生产辅助楼 施工责任人：罗用 拍摄时间：2024.11.22 08:34 备注：生产辅助楼屋面板 梁钢筋验收 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：浙江光明电力建设有限公司 今日水印相机

文字描述	配电楼 35kV 开关室电缆沟混凝土浇筑 2024 年 11 月 22 日星期五	生产辅助楼梁板柱混凝土浇筑 2024 年 11 月 22 日星期五
形象进度照片		 海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目 施工区域: 升压站生产辅助楼 施工内容: 梁板柱浇筑 施工责任人: 罗周 拍摄时间: 2024.11.22 11:50 建设单位: 海丰通威新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江和顺电力建设有限公司 今日水印 相机
文字描述	生产辅助楼梁板柱混凝土浇筑 2024 年 11 月 22 日星期五	集电线路电缆到场 2024 年 11 月 23 日星期六
形象进度照片		 尾市 2024.11.23 07:03
文字描述	配电楼继电器室设备安装平台焊接 2024 年 11 月 24 日星期日	生产辅助楼女儿墙模板安装 2024 年 11 月 24 日星期日
形象进度照片		