

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 11 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 11 月 04 日至 2024 年 11 月 10 日
-------------------	--

一、施工单位本周实际完成工作量:

1. 生产辅助楼基础承台混凝土浇筑完成, 土方回填完成, 给排水管道安装完成;
2. 储能区防火墙混凝土浇筑完成, 土方回填夯实完成;
3. 配电楼内墙砌筑完成, 抹灰完成 85%;
4. 附属房女儿墙混凝土浇筑完成;
5. 避雷针基础钢筋绑扎完成;
6. 室外设备基础防雷接地网焊接完成;
7. 光伏区 D 地块光纤敷设完成, 接头熔接完成;
8. 光伏区 B、C、D 地块监控系统安装调试完成;
9. 投入的人员情况: 管理人员 7 名, 钢筋工 8 人, 木工 10 人, 瓦工 16 人, 施工员 2 名、安全员 1 名, 光伏区监控系统安装人员 5 名, 除草人员 3 名, 安全员 1 名;
10. 材料到场情况: C30 砼 67m³、M10 砂浆 30m³;
11. 投入的机械情况: 200 型挖机 2 辆、60 型挖机 1 辆、自卸车 1 辆;
12. 天气情况: 晴 2 天、多云 2 天、阴 2 天、阵雨 1 天。

二、施工单位计划下周完成工作量:

1. 生产辅助楼基础地梁钢筋绑扎完成、地梁模板安装完成、地梁混凝土浇筑完成、土方回填完成、基础底板钢筋绑扎完成、基础底板混凝土浇筑完成;
2. 配电楼内墙抹灰完成 100%, 室内电缆沟砌筑, 室外墙体抹灰;
3. 生产辅助楼外部脚手架搭设、框架柱钢筋绑扎、电渣压力焊接头, 梁板柱模板安装;
4. 光伏区 D 地块集电线路电缆敷设;
5. 升压站内附属工程同步施工。

三、本周监理工作内容:

1. 生产辅助楼桩基、站用变桩基、避雷针桩基低应变检测, 监理人员全程旁站, 检测结果符合要求;
2. 储能区防火墙砼浇筑、附属房女儿墙砼浇筑、生产辅助楼基础承台砼浇筑, 监理工程师全程跟踪旁站, 机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗, 混凝土浇筑质量符合要求;
3. 编写平行检查记录 4 份, 旁站监理记录 1 份;
4. 附属房基础工程和主体工程检验批资料审批完成。

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 11 月 11 日
工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	生产辅助楼基桩低应变检测 2024 年 11 月 04 日星期一	避雷针基桩低应变检测 2024 年 11 月 04 日星期一
形象进度照片		

<p>文字描述</p>	<p>站用变基桩低应变检测 2024年11月04日星期一</p>	<p>生产辅助楼框架柱模板安装 2024年11月04日星期一</p>
<p>形象进度照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>避雷针基础钢筋绑扎 2024年11月05日星期二</p>	<p>生产辅助楼顶板支模脚手架搭设 2024年11月05日星期二</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>海丰通威120MWp光伏产业园光伏支架 电站 桩号: 2529 施工区域: 杆塔组 施工内容: 避雷针基础钢筋绑扎 拍摄时间: 2024.11.05 09:44 天气: 晴 20℃ 地点: 海丰县·天和镇 海拔: 10.4米 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 建设单位: 海丰县光伏发电有限公司 施工单位: 浙江新申电力建设有限公司</p>	
<p>文字描述</p>	<p>配电楼墙体砌筑 2024年11月05日星期二</p>	<p>储能区土方机械夯实 2024年11月05日星期二</p>
<p>形象进度照片</p>		 <p>今日水印 相机 真实可信 品牌: H45E AX00X1A179</p>

<p>文字描述</p>	<p>生产辅助楼基础承台钢筋绑扎 2024年11月05日星期二</p>	<p>生产辅助楼基础承台模板安装 2024年11月06日星期三</p>
<p>形象进度照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>附属房女儿墙模板安装 2024年11月06日星期三</p>	<p>配电楼墙体拉结筋拉拔试验 2024年11月07日星期四</p>
<p>形象进度照片</p>	 <div data-bbox="240 1211 384 1368" style="font-size: small;"> <p>海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目</p> <p>工程名称: 升压站</p> <p>施工内容: 辅助楼模板、女儿墙模板安装</p> <p>拍摄时间: 2024.11.06 08:02</p> <p>天气: 晴 22℃</p> <p>地点: 海丰县·天福镇</p> <p>海拔: 7.4米</p> <p>建设单位: 海丰县通威光伏科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 浙江和顺电力建设有限公司</p> </div>	 <div data-bbox="858 1211 1002 1368" style="font-size: small;"> <p>海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目</p> <p>工程名称: 升压站</p> <p>施工内容: 配电楼墙体拉结筋检测</p> <p>拍摄时间: 2024.11.07 10:57</p> <p>天气: 晴 24℃</p> <p>地点: 海丰县·天福镇</p> <p>海拔: 4.8米</p> <p>建设单位: 海丰县通威光伏科技有限公司</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 浙江和顺电力建设有限公司</p> </div>
<p>文字描述</p>	<p>储能区防火墙砼浇筑 2024年11月07日星期四</p>	<p>附属房女儿墙砼浇筑 2024年11月07日星期四</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>2024.11.07 09:07</p>	

<p>文字描述</p>	<p>生产辅助楼基础承台砼浇筑 2024年11月07日星期四</p>	<p>生产辅助楼基础土方回填夯实 2024年11月08日星期五</p>
<p>形象进度照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>配电楼继电器室内墙抹灰完成 2024年11月09日星期六</p>	<p>生产辅助楼给排水管道安装 2024年11月09日星期六</p>
<p>形象进度照片</p>		 <p>海丰通威120MWp渔光产业园 光伏发电项目</p> <p>浙江正衡</p> <p>施工区域: 升压站地块 施工内容: 生产辅助楼给排水管道安装 施工责任人: 罗勇 拍摄时间: 2024.11.09 16:30 建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司</p> <p>今日水印 - 相机 -</p>
<p>文字描述</p>	<p>箱逆变一体机光纤接头熔接 2024年11月10日星期日</p>	<p>生产辅助楼框架柱砖胎膜砌筑 2024年11月10日星期日</p>
<p>形象进度照片</p>		 <p>2024.11.10 08:40</p>