

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 12 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 12 月 02 日至 2024 年 12 月 08 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工完成 70%, 避雷针基础开挖完成, 排水管沟开挖完成 50%; 2. 配电楼 35kV 开关室地坪混凝土浇筑完成, 室内装饰刮腻子第一遍完成 90%, 建筑电气开槽安装线盒完成 70%, 等电位防雷接地焊接完成 80%; 3. 生产辅助楼屋面板及梁模板拆除完成, 墙体砌筑完成 30%; 4. 储能区域设备基础台阶砌筑完成, 抹灰完成 75%; 5. 光伏区集电线路电缆沟人工开挖完成 90%; 6. 投入的人员情况: 项目部管理人员 6 名、升压站施工人员 32 名、施工员 2 名、安全员 1 名, 集电线路施工人员 3 名; 7. 材料及设备到场情况: 水泥到场 30 吨; DN150 镀锌钢管到场 312 米, DN100 镀锌钢管到场 12 米; 8. 投入的机械情况: 70 型挖掘机 1 辆, 水泥土搅拌桩打桩设备 1 套; 9. 天气情况: 晴 4 天、多云 3 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工作业, 排水管道安装, 管道井砌筑, 避雷针基础浇筑; 2. 生产辅助楼墙体砌筑、抹灰; 3. 配电楼室内墙体装饰刮腻子刷乳胶漆, 建筑电气施工; 4. 光伏区 D 地块集电线路 3*400 电缆和 1*500 电缆敷设。	
三、本周监理工作内容: 1. 升压站配电楼 35kV 开关室地坪混凝土浇筑, 监理人员全程旁站, 混凝土浇筑质量符合要求; 2. 生产辅助楼屋面板及梁模板拆除, 混凝土外观质量符合规范要求; 3. 生产辅助楼框架柱拉结筋拉拔试验, 监理人员全程旁站, 试验结果满足设计要求; 4. 光伏区集电线路电缆沟人工开挖, 经监理工程师实测电缆沟宽度和深度满足设计要求; 5. 下发监理通知单 2 份, 审批施工资料 6 份, 闭环监检资料 5 份。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 12 月 09 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	储能区域设备基础台阶砌筑 2024 年 12 月 02 日星期一	配电楼 35kV 开关室地坪砼浇筑 2024 年 12 月 03 日星期二
形象进度照片		

文字描述	生产辅助楼框架柱植筋 2024 年 12 月 02 日星期二	升压站水泥土搅拌桩施工 2024 年 12 月 03 日星期三
形象进度照片		
文字描述	光伏区集电线路电缆沟人工开挖 2024 年 12 月 04 日星期四	配电楼继电器室内墙刮腻子 2024 年 12 月 05 日星期五
形象进度照片		
文字描述	升压站生产辅助楼屋面梁及板模板拆除 2024 年 12 月 06 日星期六	生产辅助楼墙体砌筑 2024 年 12 月 07 日星期日
形象进度照片		