

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 12 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 12 月 09 日至 2024 年 12 月 15 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工完成 30%, 累计完成 100%; 2. 西侧独立避雷针基础承台混凝土浇筑完成; 3. 室外排水管道施工完成 50%, 检查井砌筑完成 50%; 4. 配电楼室内装饰刮腻子第二遍完成 50%, 建筑电气完成 50%, 室外墙体装饰刮腻子完成 50%; 5. 生产辅助楼墙体砌筑完成 85%, 女儿墙混凝土浇筑完成; 6. 集电线路光伏区 D 地块 5#箱逆变一体机至光伏区 C 地块 12#箱逆变一体 3X400mm2 电缆敷设完成 626 米; 7. 投入的人员情况: 项目部管理人员 5 名、升压站施工人员 18 名、施工员 2 名、安全员 1 名, 集电线路施工人员 11 名; 8. 材料及设备到场情况: 通威太阳能(合肥)有限公司生产的 TWMNF-66HD710 型光伏组件到场 16 车 11616 片 8.247360 兆瓦 (22 箱/车 x33 片/箱=726 片 x16 车=11616 片 x710W/片=8247360W) 9. 投入的机械情况: 70 型挖掘机 1 辆, 自卸吊 1 辆, 水泥土搅拌桩设备 1 套; 10. 天气情况: 晴 3 天、多云 4 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 升压站主变压器、GIS、SVG 设备到场安装; 2. 生产辅助楼墙体砌筑抹灰, 配电楼屋面防水施工, 内外墙装饰, 建筑电气施工; 3. 集电线路光伏区 D 地块 8#箱逆变一体机至光伏区 C 地块电缆接头箱 1*500mm2 电缆敷设。	
三、本周监理工作内容: 1. 升压站室外排水管沟开挖完成, 经监理工程师检验管沟宽度及坡度符合设计要求, 同意敷设排水管, 砌筑检查井, 管沟石粉回填及保护层混凝土浇筑, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求; 2. 生产辅助楼框架柱拉结筋拉拔试验, 监理人员全程旁站, 试验结果满足设计要求; 3. 光伏区集电线路电缆沟人工开挖, 经监理工程师实测电缆沟宽度和深度满足设计要求; 4. T5 箱逆变一体机至 T12 箱逆变一体机 3X400mm2 电缆敷设, 监理人员全程旁站, 施工工序及质量符合要求。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 12 月 15 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	集电线路电缆沟深度符合要求 2024 年 12 月 09 日星期一	生产辅助楼拉结筋拉拔试验 2024 年 12 月 09 日星期一
形象进度照片		

文字描述	升压站室外排水管道混凝土保护层浇筑完成 2024 年 12 月 10 日星期二	水泥土搅拌桩施工作业 2024 年 12 月 11 日星期三
形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼女儿墙混凝土浇筑 2024 年 12 月 12 日星期四	配电楼 35kV 开关室电缆桥架安装 2024 年 12 月 13 日星期五
形象进度照片		
文字描述	通威光伏组件卸货到指定仓库 2024 年 12 月 14 日星期六	集电线路 3x400 电缆敷设 2024 年 12 月 15 日星期日
形象进度照片		