

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 12 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 29 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 配电楼内外墙油漆装饰完成 100%, 室内风机及管道安装完成 100%, 天沟树脂瓦完成 100%, 屋面防水完成 20%, 继电器室和 35kV 开关室具备设备安装条件; 2. 生产辅助楼内外墙抹灰完成 100%, 窗框安装完成 95%; 3. 室外 2#独立避雷针基础混凝土浇筑完成, 生活污水调节池基础底板砼浇筑完成, 排水管道完成 80%; 4. 主变压器附件及附属设备安装完成 50%, SVG 设备安装完成 20%, GIS 设备安装完成 80%, 设备构架安装完成 100%, 防雷接地网及设备接地安装完成 30%; 5. 投入的人员情况: 升压站土建施工人员 15 名、电气设备安装人员 10 名, 施工员 2 名, 安全员 2 名; 6. 材料及设备到场情况: 1) 上海茂义信息科技有限公司生产: 二次柜及附件到场(详见发货清单); 2) 山东泰开变压器有限公司生产: SF6 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附件到场; 3) 山东泰开变压器有限公司生产: 10kV 站用变压器到场; 7. 投入的机械情况: 70 型挖掘机 1 辆, 60 型挖掘机 1 辆, 25 吨吊车 1 辆; 8. 天气情况: 晴 5 天、多云 2 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 生产辅助楼外墙油漆施工完成 30%; 2. 站内雨污水管道累计施工完成 100%; 3. 站用变、母线桥基础完成 100%; 4. 生活污水池基础累计完成 100%; 5. 配电楼室内抛光砖铺贴施工; 6. 站内消防管道安装完成 80%; 7. 主变附件及附属设备累计安装完成 100%; 8. SVG 安装累计完成 100%; 9. GIS 安装累计完成 100%; 10. 接地及设备接地安装累计完成 100%; 11. 35kV 开关柜安装完成 100%。	
三、本周监理工作内容: 1. SF6 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附件到场, 经监理工程师检验, 设备外观完好, 出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装; 2. SF6 气体绝缘金属封闭开关设备吊装作业, 监理工程师全程跟踪旁站, 施工机械运行正常, 特殊工种持证上岗, 施工工序及质量符合要求; 3. 2#独立避雷针基础开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装及基础混凝土浇筑, 经监理工程师检验全部合格, 施工工序及质量符合要求; 4. 室外排水管沟开挖完成, 经监理工程师检验, 排水管沟宽度及坡度符合设计要求, 同意进行排水管道的敷设, 排水管道混凝土保护层浇筑, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求; 5. 主变压器和 GIS 设备构架组装完成, 经监理工程师检验力矩符合要求, 同意进行安装作业, 机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗, 施工工序及质量符合要求; 6. 主持召开监理例会 1 次, 编写安全监理旁站记录 3 份, 平行检验记录 3 份, 旁站监理记录 3 份;	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 12 月 30 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	升压站主变压器构架连接螺栓力矩验收 2024 年 12 月 23 日星期一	
形象进度照片		
文字描述	升压站 GIS 设备构架吊装作业 2024 年 12 月 24 日星期二	升压站 110kV 氧化锌避雷器支架吊装就位 2024 年 12 月 24 日星期二
形象进度照片		
文字描述	升压站主变压器、GIS 构架基础二次浇筑混凝土 2024 年 12 月 24 日星期二	升压站室外排水沟机械开挖 2024 年 12 月 25 日星期三
形象进度照片		

文字描述	升压站 GIS 设备吊装就位 2024 年 12 月 25 日星期三	2#独立避雷针基础开挖 2024 年 12 月 26 日星期四
形象进度照片		
文字描述	2#独立避雷针基础承台砼浇筑 2024 年 12 月 27 日星期五	室外排水管道敷设检查井砌筑 2024 年 12 月 28 日星期六
形象进度照片		
文字描述	配电楼屋面防水施工、天沟树脂瓦安装完成 2024 年 12 月 29 日星期日	GIS 设备安装 2024 年 12 月 29 日星期日
形象进度照片		